

---

<b>1 PRØVEPROTOKOLL NR. II A - NSI-63 .....</b>	<b>2</b>
1.1 LEDNINGSKONTROLL I FABRIKK.....	3
1.2 INNVENDIG LEDNINGSKONTROLL .....	4
1.3 ISOLASJONSMÅLING .....	5
1.4 SPENNINGSKONTROLL.....	5
1.5 INNVENDIG FUNKSJONSKONTROLL .....	7
1.6 SKJEMAKONTROLL ETC.....	7
1.7 UTVENDIG LEDNINGSKONTROLL .....	8
1.8 UTVENDIG FUNKSJONSKONTROLL.....	10
1.9 DRIFTSPRØVE OG GODKJENNELSE .....	12
<b>2 PRØVEPROTOKOLL NR. IIB - NSB-78.....</b>	<b>17</b>
2.1 INNVENDIG LEDNINGSKONTROLL .....	18
2.2 ISOLASJONSMÅLING .....	18
2.3 SPENNINGSKONTROLL.....	19
2.4 INNVENDIG FUNKSJONSKONTROLL .....	19
2.5 SKJEMAKONTROLL ETC.....	20
2.6 UTVENDIG LEDNINGSKONTROLL .....	21
2.7 UTVENDIG FUNKSJONSKONTROLL.....	22
2.8 DRIFTSPRØVE OG GODKJENNELSE .....	24
<b>3 PRØVEPROTOKOLL NR. IIC - NSB-84.....</b>	<b>29</b>
3.1 INNVENDIG LEDNINGSKONTROLL .....	30
3.2 ISOLASJONSMÅLING .....	30
3.3 SPENNINGSKONTROLL.....	31
3.4 INNVENDIG FUNKSJONSKONTROLL .....	31
3.5 SKJEMAKONTROLL ETC.....	32
3.6 UTVENDIG LEDNINGSKONTROLL .....	33
3.7 UTVENDIG FUNKSJONSKONTROLL.....	34
3.8 DRIFTSPRØVE OG GODKJENNELSE .....	36

## 1 PRØVEPROTOKOLL NR. II A - NSI-63

Aut. linjeblokk .....

Strekning.....

Merk: Kontroll av strekningen må ikke påbegynnes uten at det på forhånd er innhentet tillatelse fra sakkyndige leder signal.

Leverandøren må ikke sette strekningens utvendige deler under spenning uten på forhånd å ha konferert med regionens driftsansvarlig for signal, som vil stille en godkjent tjenestemann til disposisjon under prøven. Uten at en godkjent tjenestemann er tilstede, er det **f o r b u d t** å ha spenning på strekningens utvendige deler.

Kontrollen skal utføres slik:

- Pkt. 1.1 Ledningskontroll i fabrikk ved leverandør.
- Pkt. 1.2. All innvendig ledningskontroll ved leverandør.
- Pkt. 1.3 Isolasjonsmåling ved leverandør.
- Pkt. 1.4 Spenningskontroll ved leverandør.
- Pkt. 1.5 Innvendig funksjonskontroll ved leverandør.
- Pkt. 1.6 Skjemakontroll ved leverandør.
- Pkt. 1.7 All utvendig ledningskontroll ved Jernbaneverket og leverandør.
- Pkt. 1.8 Utvendig funksjonskontroll ved Jernbaneverket og leverandør.
- Pkt. 1.9 Driftsprøve og gokjennelse ved Jernbaneverket.

---

Leverandør er ansvarlig for kontrollen av punktene 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 1.6

Jernbaneverket er ansvarlig for kontrollen av punktene: 1.7, 1.8 og 1.9



**1.2 INNVEDIG LEDNINGSKONTROLL**

OBS!  
ALLE PATRON- OG KABELSIKRINGER TAS UT

Releene settes i midtstilling og forbindelsene på skinnene tas ut.

Tlf.par blokkstyring og indikering må kobles ut.

- 1. Kontrollert at styreplint for Sf-rele er på plass

.....st.                      .....st.

- 2. Tilkobling på sporfeltreleer kontrollert

.....st.                      .....st.

- 3. Tilkobling av transformatorer på strømforsyningsramme kontrollert

.....st.                      .....st.

- 4. Kabelstativ kontrollert. (Kun når stativet er koblet ute på stasjonen.)

.....st.                      .....st.

- 5. Alle kabelforbindelser kontrollert

.....st.                      .....st.

K L/7.....      KOA/L.....      KOA/M.....      TlfKA.....

TlfKB.....      K M/6.....      .....      .....

.....      .....      .....      .....

- 6. Alle jordingsforbindelser kontrollert

.....st.                      .....st.

- 7. Kontrollert at alle skruer og muttere for ledningstilkobling er tildratt

.....st.                      .....st.

- 8. Kontrollert alle loddepunkter

.....st.                      .....st.

Dato/sign.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

### 1.3 ISOLASJONSMÅLING

OBS!

Tilførselsikringer linjeblokk må tas ut

Alle patronsikringer må skrues i unntatt sikringer for likespenning linjeblokk.

Alle kabelsikringer tas ut for blokkablene.

Releene settes i midtstilling og forbindelsene på skinnene tas ut.

Tlf. par blokkstyring og indikering må kobles ut.

Elektroniske kretsløp må kobles helt ut før megging.

Minimum motstand: 0,25 M.ohm.  
 Maksimum meggespenning 500 V=  
 Minimum meggespenning 250 V=

Alle tilkoblingspunkter (blokken) i relerom megget mot jord.

St.L..... St.M.....

### 1.4 SPENNINGSKONTROLL

OBS!

Alle kabelsikringer må tas ut.

Simulatorer for veksler og signaler tilkobles på kabelstativet.

Alle spenninger på hovedtransformator 100 Hz kontrollert v/normal tilførselspenning og m/belastning

.....st.

Påst.:	Sek. I						Sek. II	
	250	220	190	170	110	70	55	36
Målt:								

Dato/sign.
.....
.....

.....st.

Påst.:	Sek. I						Sek. II	
	250	220	190	170	110	70	55	36
Målt:								

Dato/sign.
.....
.....

2. Likeretter kontrollert for riktig polaritet og spenning (Anlegget i normalstilling)

Målte verdier:

.....st.

Inn:	..... V ~
Ut:	..... V =

.....st.

Inn:	..... V ~
Ut:	..... V =

Likeretter minimum 37 V = ved 220 v ~

.....st.      .....st.

+	-	V =
Sp. 7/L	Sp. 8/L	.....
Sp. 7/M	Sp. 8/M	.....

-	-	V =
Sp. 7/L	Sp. 8/L	.....
Sp. 7/M	Sp. 8/M	.....

Rammer: Minimum 36 V =











- 5a. Kontrollert at linjeblokken kan innstilles  
Blokkretning L..... Blokkretning M.....
- 5b. Kontrollert at linjeblokken kan utløses med tog  
Blokkretning L..... Blokkretning M.....
- 5c. Kontrollert at linjeblokken kan utløses med KTp  
Blokkretning L..... Blokkretning M.....
- 6a. Kontrollert at alle koblingskjemaer er ajourført  
.....st. ....st.
- 6b. Kontrollert at alle reletabeller er ajour med releene i anlegget  
.....st. ....st.

Dato/sign.
.....
.....
.....
.....
.....
.....







15. Kontrollert at Gsp. trekker når tog kjører inn på ankomststasjon når rødllys i innkjør eller blokkpost er utbrent.

Gsp.L..... Gsp.M.....

16. Kontrollert at linjeblokken ikke utløses med avfalt Gsp.

Gsp.L..... Gsp.M.....

17. Kontrollert at Gsp. trekker når tog kjører inn på avgangstasjonen når blokken er sperret. (dvs. at Gsp. trekker når Sf.A eller Sf.B belegges.)

Gsp.L..... Gsp.M.....

18. Kontrollert at Gsp. trekker når tog kjører inn på ankomststasjon eller passerer blokkpost når blokken er sperret.

Gsp.L..... Gsp.M.....

19. Kontrollert at Gsp. trekker ved tidsutløsning av utkjørtogvei.

Gsp.L..... Gsp.M.....

20. Kontrollert at systemet også virker ved kjøring av tog.

Blokkretning L..... Blokkretning M.....

Dato/Sign.

21. Kontrollert at strømbrudd og kortvarige spennings-senkninger ikke bevirker falsk utløsning av linjeblokken. (Spenningen senkes slik at et sportfelt faller. Deretter heves spenningen til normalt. Gjøres for alle omformere på strekningen)
22. Kontrollert at anlegget fungerer ved 10% spennings-senkning (225 V) (Gjøres for alle omformere på strekningen.)
23. Megging av innvendig anlegg foretatt etter at koblingsendringer er foretatt. ( Se punkt 1.3.1)
24. Kontrollert at alle provisoriske forbindelser er fjernet.
25. Kontrollert at eventuelle sidespor og blokkposter er kontrollert i henhold til egne prøveprotokoller

Dato/Sign.

Anlegget godkjent:

Dato:.....

Sign. ....



## 2 PRØVEPROTOKOLL NR. IIB - NSB-78

Aut. linjeblokk .....

Strekning.....

Merk: Kontroll av strekningen må ikke påbegynnes uten at det på forhånd er innhentet tillatelse fra sakkyndige leder signal.

Leverandøren må ikke sette strekningens utvendige deler under spenning uten på forhånd å ha konferert med regionens driftsansvarlig for signal, som vil stille en godkjent tjenestemann til disposisjon under prøven. Uten at en godkjent tjenestemann er tilstede, er det **f o r b u d t** å ha spenning på strekningens utvendige deler.

Kontrollen skal utføres slik:

.

Pkt. 2.1 All innvendig ledningskontroll ved leverandør.

Pkt. 2.2 Isolasjonsmåling ved leverandør.

Pkt. 2.3 Spenningskontroll ved leverandør.

Pkt. 2.4 Innvendig funksjonskontroll ved leverandør.

Pkt. 2.5 Skjemakontroll ved leverandør.

Pkt. 2.6 All utvendig ledningskontroll ved Jernbaneverket og leverandør.

Pkt. 2.7 Utvendig funksjonskontroll ved Jernbaneverket og leverandør.

Pkt. 2.8 Driftsprøve og godkjenning ved Jernbaneverket.

---

Leverandør er ansvarlig for kontrollen av punktene 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5

Jernbaneverket er ansvarlig for kontrollen av punktene: 2.6, 2.7 og 2.8

**2.1 INNVENDIG LEDNINGSKONTROLL**

- 1. Tilkobling på blokksporfeltreleer kontrollert.  
 .....st.                      .....st.
- 2. Tilkobling av blokktransformator på  
 strømforsyningsramme kontrollert.  
 .....st.                      .....st.
- 3. Kontrollert alle jordingsforbindelser.  
 .....st.                      .....st.
- 4. Kontrollert at all skruer og muttere for ledningstilkobling  
 er tildratt.  
 .....st.                      .....st.

Dato/sign.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**2.2 ISOLASJONSMÅLING**

- 1. Alle kabelsikringer for blokkablene tas ut.
- 2. Alle blokkabler i relerom (på kabelsiden) megges mot jord.

Minimum motstand:                      0,25 M.ohm.  
 Maksimum meggespenning: 500 V=  
 Minimum meggespenning:              250 V=



**2.5 SKJEMAKONTROLL ETC.**

- 1. Alle forandringer som er kommet til under monteringen og kontrollen er innført i kontrollskjemaene og ledningsprøvet  
 .....st.                      .....st.
  
- 2. Blokksporfeltreleenes tekniske data er kontrollert og reletabellene er ajourført.  
 .....st.                      .....st.
  
- 3. Kontrollert at kontrollskjemaene er i overensstemmelse med de i anlegget innsatte blokksetter.  
 .....st.                      .....st.

Dato/sign.

Kontrollskjemaer og prøveprotokoll overlevert Jernbaneverket.

Dato: .....

Sign.: .....















15. Kontrollert at Gsp. trekker når tog kjører inn på ankomststasjon når rødllys i innkjør eller blokkpost er utbrent.

Gsp.L..... Gsp.M.....

16. Kontrollert at linjeblokken ikke utløses med avfalt Gsp.

Gsp.L..... Gsp.M.....

17. Kontrollert at Gsp. trekker når tog kjører inn på avgangstasjonen når blokken er sperret. (dvs. at Gsp. trekker når Sf.A eller Sf.B belegges.)

Gsp.L..... Gsp.M.....

18. Kontrollert at Gsp. trekker når tog kjører inn på ankomststasjon eller passerer blokkpost når blokken er sperret.

Gsp.L..... Gsp.M.....

19. Kontrollert at Gsp. trekker ved tidsutløsning av utkjørtogvei.

Gsp.L..... Gsp.M.....

20. Kontrollert at systemet også virker ved kjøring av tog.

Blokkretning L..... Blokkretning M.....

Dato/Sign.

21. Kontrollert at strømbrudd og kortvarige spennings-senkninger ikke bevirker falsk utløsning av linjeblokken. (Spenningen senkes slik at et sportfelt faller. Deretter heves spenningen til normalt. Gjøres for alle omformere på strekningen)
22. Kontrollert at anlegget fungerer ved 10% spennings-senkning (225 V)  
(Gjøres for alle omformere på strekningen.)
23. Megging av innvendig anlegg foretatt etter at koblingsendringer er foretatt. ( Se punkt 1.3.1)
24. Kontrollert at alle provisoriske forbindelser er fjernet.
25. Kontrollert at eventuelle sidespor og blokkposter er kontrollert i henhold til egne prøveprotokoller

Dato/Sign.

Anlegget godkjent:

Dato:.....

Sign. ....

### 3 PRØVEPROTOKOLL NR. IIC - NSB-84

Aut. linjeblokk .....

Strekning.....

Merk: Kontroll av strekningen må ikke påbegynnes uten at det på forhånd er innhentet tillatelse fra sakkyndige leder signal.

Leverandøren må ikke sette strekningens utvendige deler under spenning uten på forhånd å ha konferert med regionens driftsansvarlig for signal, som vil stille en godkjent tjenestemann til disposisjon under prøven. Uten at en godkjent tjenestemann er tilstede, er det f o r b u d t å ha spenning på strekningens utvendige deler.

Kontrollen skal utføres slik:

.

Pkt. 3.1 All innvendig ledningskontroll ved leverandør.

Pkt. 3.2 Isolasjonsmåling ved leverandør.

Pkt. 3.3 Spenningskontroll ved leverandør.

Pkt. 3.4 Innvendig funksjonskontroll ved leverandør.

Pkt. 3.5 Skjemakontroll ved leverandør.

Pkt. 3.6 All utvendig ledningskontroll ved Jernbaneverket og leverandør.

Pkt. 3.7 Utvendig funksjonskontroll ved Jernbaneverket og leverandør.

Pkt. 3.8 Driftsprøve og gokjennelse ved Jernbaneverket.

---

Leverandør er ansvarlig for kontrollen av punktene 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 og 3.5

Jernbaneverket er ansvarlig for kontrollen av punktene: 3.6, 3.7 og 3.8



### 3.3 SPENNINGSKONTROLL

1. Alle spenninger på blokktransformator kontrollert ved normal tilførselspenning og uten belastning.

.....st.

Påst.:	74	70	66	62	58	54	50	46
Målt:								

.....st.

Påst.:	74	70	66	62	58	54	50	46
Målt:								

2. Kontrollert at likespenningen på BDH - stativet er min. 40 V= (målt på A 43/116 - A 43/120).

.....st.

.....st.

### 3.4 INNVENDIG FUNKSJONSKONTROLL

1. Alle CTC ordrer i forbindelse med linjeblokken kontrollert.

.....st.                      .....st.

2. Alle indikeringer i forbindelse med linjeblokken kontrollert.

.....st.                      .....st.

Dato/sign.

**3.5 SKJEMAKONTROLL ETC.**

- 1. Alle forandringer som er kommet til under monteringen og kontrollen er innført i kontrollskjemaene og ledningsprøvet  
 .....st.                      .....st.
  
- 2. Blokksporfeltreleenes tekniske data er kontrollert og reletabellene er ajourført.  
 .....st.                      .....st.
  
- 3. Kontrollert at kontrollskjemaene er i overensstemmelse med de i anlegget innsatte blokksatser.  
 .....st.                      .....st.

Dato/sign.
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Kontrollskjemaer og prøveprotokoll overlevert Jernbaneverket.

Dato: .....

Sign.: .....









**3.8 DRIFTSPRØVE OG GODKJENNELSE**

		Dato/sign.
1.	Prøveprotokollens punkter 1.1 t.o.m. 1.7 kontrollert	.....
2a.	Kontrollert at linjeblokken kan innstilles begge veger	.....
	Blokkretning L.....                      Blokkretning M.....	
	Blokkretning.UL.....                      Blokkretning.UM.....	.....
2b.	Kontrollert at innstilt linjeblokk kan utløses med KTp	
	Blokkretning L.....                      Blokkretning M.....	
	Blokkretning.UL.....                      Blokkretning.UM.....	.....
2c.	Kontrollert at innstilt linjeblokk kan utløses av tog	
	Blokkretning L.....                      Blokkretning M.....	
	Blokkretning.UL.....                      Blokkretning.UM.....	.....
3.	Kontrollert at sikret utkjørtogveg sperrer utløsning av linjeblokken	.....
	H. sign. L.....                      H. sign. M.....	
	H. sign. UL.....                      H. sign. UM.....	
4a.	Kontrollert at rødlisreleene faller når lampene er mørke	.....
	KRA.....    KRM.....    (St.M)	
	KRB.....    KRL.....    (St.L)	
	KRUA.....    KRUM.....    (St.UM)	
	KRUB.....    KRUL.....    (St.UL)	





7. Kontrollert at utkjør ikke kan sikres med avfalt Gsp.

Gsp.L..... Gsp.M.....  
Gsp.UL..... Gsp.UM.....

8. Kontrollert at Gsp. faller når utkjør sikres.

Gsp.L..... Gsp.M.....  
Gsp.UL..... Gsp.UM.....

9. Kontrollert at nytt utkjør ikke kan stilles for tog nr. 2. om tog nr. 1. er «forsvunnet».

Gsp.L..... Gsp.M.....  
Gsp.UL..... Gsp.UM.....

10. Kontrollert at Ktp. ikke virker når toget er blitt «borte» på blokken.

Gsp.L..... Gsp.M.....  
Gsp.UL..... Gsp.UM.....

11. Kontrollert at Gsp. trekker når toget kjører inn på ankomststasjonen eller passerer blokkpost.

Gsp.L..... Gsp.M.....  
Gsp.UL..... Gsp.UM.....

12. Kontrollert at Gsp. på blokkpost faller når toget passerer.

Blokkretning L..... Blokkretning M.....  
Blokkretning UL..... Blokkretning UM.....

13. Kontrollert at Gsp. på blokkpost trekker når toget kjører inn på ankomststasjonen.

Blokkretning L..... Blokkretning M.....  
Blokkretning UL..... Blokkretning UM.....

14. Kontrollert at Gsp. trekker når tog kjører inn igjen på avgangsstasjonen.

Innkjørtogveg sikret: Gsp.L..... Gsp.M.....  
Gsp.UL..... Gsp.UM.....

Innkjørtogveg ikke sikret: Gsp.L..... Gsp.M.....  
Gsp.UL..... Gsp.UM.....

Dato/Sign.

15. Kontrollert at Gsp. trekker når tog kjører inn på ankomststasjon når rødllys i innkjør eller blokkpost er utbrent.

Gsp.L..... Gsp.M.....  
Gsp UL..... Gsp UM.....

16. Kontrollert at linjeblokken ikke utløses med avfalt Gsp.

Gsp.L..... Gsp.M.....  
Gsp.UL..... Gsp UM.....

17. Kontrollert at Gsp. trekker når tog kjører inn på avgangstasjonen når blokken er sperret. (dvs. at Gsp. trekker når Sf.A eller B belegges.)

Gsp.L..... Gsp.M.....  
Gsp UL..... Gsp UM.....

18. Kontrollert at Gsp. trekker når tog kjører inn på ankomststasjon eller passerer blokkpost når blokken er sperret.

Gsp.L..... Gsp.M.....  
Gsp UL..... Gsp UM.....

19. Kontrollert at Gsp. trekker ved tidsutløsning av utkjørtogvei.

Gsp.L..... Gsp.M.....  
Gsp UL..... Gsp UM.....

20. Kontrollert at systemet også virker ved kjøring av tog.

Blokkretning L..... Blokkretning M.....  
Blokkretning UL..... Blokkretning UM.....

21. Kontrollert at strømbrudd og kortvarige spennings-senkninger ikke bevirker falsk utløsning av linjeblokken. (Spenningen senkes slik at et sportfelt faller. Deretter heves spenningen til normalt. Gjøres for alle omformere på strekningen)

22. Kontrollert at anlegget fungerer ved 10% spennings-senkning (225 V) (Gjøres for alle omformere på strekningen.)

Dato/Sign,



- 23. Megging av innvendig anlegg foretatt etter at koblingsendringer er foretatt. ( Se punkt 1.3.1)
- 24. Kontrollert at alle provisoriske forbindelser er fjernet.
- 25. Kontrollert at eventuelle sidespor og blokkposter er kontrollert i henhold til egne prøveprotokoller

Dato/Sign.

Anlegget godkjent:

Dato:.....

Sign. ....