

1 DRIFTSPRØVE AV R-CTC VED 2

1 DRIFTSPRØVE AV R-CTC VED

STASJON.....

U.STATIV NR.....

SENTRAL.....

		Dato/sign.
1.	Firmaets prøveprotokoll kontrollert	
2a.	Kontrollert Linjespenning 75 V= a-tråd: - b-tråd: +	
2b.	Kontrollert Linjespenning 24 V= (måles på 5 og 6 på baksiden av kraftagg.)	
2c.	Kontrollert Relespenning 24 V= (måles på prøvepanelet)	
2d.	Kontrollert at relespenningen er stabil v/full belastning (TOT)	
3.	Kontrollert at stasjonen er rett byglet	
4a.	Kontrollert alle ordrer fra sentralen ved <u>fjernstyrt</u> stasjon	
4b.	Manøverindikering kontrollert	
4c.	Kontrollert alle ordrer fra sentralen ved <u>stasjonsstyrt</u> stasjon.	
5a.	Alle indikeringer til sentralen kontrollert	
5b.	Retningsindikering kontrollert	
6.	Vekselsperring v/fjernstyrt stasjon kontrollert V 1..... V 2..... V..... V.....	
7a.	<u>Krysningslåsning</u> : (T A/B ca. sek.) Ordre 11 - 14 - 21 - 24 “ 12 - 13 - 22 - 23 “ 13 - 12 - 23 - 22 “ 14 - 11 - 24 - 21	

7b. Forbikjøring:

Ordre 11 - 13 - 23

" 12 - 14 - 24

" 13 - 11 - 21

" 14 - 12 - 22

7c. Magasinering utkjørtogvei:

Ordre 21 - 23

" 23 - 21

22 - 24

" 24 - 22

7d. Innkjør - Utkjør (Til/fra samme spor)

Sf. belagt Ordre 11 - 21

Ordre 12 - 22

Sf. belagt Ordre 13 - 23

Ordre 14 - 24

7e. Innkjør - Utkjør (Nabospor)

Sf. belagt Ordre 11 - 23

Ordre 12 - 24

Sf. belagt Ordre 13 - 21

Ordre 14 - 22

Dato/sign.

Anlegget godkjent::

Dat:.....

Sign:.....