

STASJON.....

U.STATIV NR.....

SENTRAL.....

1 SLUTTKONTROLL

	Dato/Sign.
1. Leverandørens prøveprotokoll kontrollert.	
2.a Kontrollert Linjespenning 75 V= . a-tråd: - b-tråd: +	
2.b Kontrollert Linjespenning 24 V= (måles på 5 og 6 på baksiden av kraftagg.).	
2.c Kontrollert Relespenning 24 V= (måles på prøvepanelet).	
2.d Kontrollert at relespenningen er stabil v/full belastning (TOT).	
3. Kontrollert at stasjonen er rett byglet.	
4.a Kontrollert alle ordrer fra sentralen ved <u>fjernstyrt</u> stasjon.	
4.b Manøverindikering kontrollert.	
4.c Kontrollert alle ordrer fra sentralen ved stasjonsstyrt stasjon.	
5.a Alle indikeringer til sentralen kontrollert.	
5.b Retningsindikering kontrollert.	
6. Vekselsperring v/fjernstyrt stasjon kontrollert: V 1..... V 2..... V..... V.....	
7.a Krysningsslåsning: (T A/B ca. sek.) Ordre 11 - 14 - 21 - 24 " 12 - 13 - 22 - 23 " 13 - 12 - 23 - 22 " 14 - 11 - 24 - 21	

	Dato/Sign.
7.b Forbikjøring:	
Ordre 11 - 13 - 23	
“ 12 - 14 - 24	
“ 13 - 11 - 21	
“ 14 - 12 - 22	
7.c Magasinering utkjørtogvei:	
Ordre 21 - 23	
“ 23 - 21	
“ 22 - 24	
“ 24 - 22	
7.d Innkjør - Utkjør (Til/fra samme spor)	
Sf. belagt Ordre 11 - 21	
Ordre 12 - 22	
Sf. belagt Ordre 13 - 23	
Ordre 14 - 24	
7.e Innkjør - Utkjør (Nabospor)	
Sf. belagt Ordre 11 - 23	
Ordre 12 - 24	
Sf. belagt Ordre 13 - 21	
Ordre 14 - 22	

Anlegget godkjent::

Dato:.....

Sign:.....