

Sjekkliste for sluttkontroll - skiftesignal - middelkontroll

Stasjon: _____

Skiftesignal
/middelkontroll: _____

Kilometer: _____

Kontrollert mot
dokument: _____

Revisjon: _____

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

Sjekk-punkt	Tema	Ja/Nei	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert	Kommentarer
1	Skiftesignal/middelkontroll			Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er signalet kontrollert for synlige skader/mangler, og at signalet står rett?			
1.2	Er det kontrollert at stigene ikke er til hinder for åpning av trafoskap?			
1.3	Er signalet jordet?			
1.4	Er signallinser kontrollert?			
1.5	Er nummer og litramerker kontrollert?			
1.6	Er internkoblinger og kablene til lampene ringt ut?			
1.7	Er alle koblinger i signalet isolasjonsmålt?			
1.8	Er følgende forhold kontrollert på kabler?:			
1.8.1	- Strekkavlastning			

Sjekk-punkt	Tema	Ja/Nei	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1.8.2	- Avslutning av kabelmantel			
1.8.3	- Bøyeradie			
1.8.4	- Jording (JD 510 kap.6)			
1.8.5	- Merking ledere			
1.8.6	- Merking av rekkeklemmer			
1.9	Er alle komponenter og koblinger fastskrudd?			
1.10	Er det kontrollert at signalet står på riktig plass i hht plan/kabelplan?			
1.11	Er det riktig antall kabler inn/ut fra signalet i henhold til plan/kabelplan og trådfordeling?			
1.12	Er riktig type transformatorer montert?			
1.13	Er transformatorer merket?			
1.14	Er signalets avstand fra spor kontrollert?			
1.15	Er sikt til signalet kontrollert?			