

Prosjekt: \_\_\_\_\_

CTC: \_\_\_\_\_

Testomfang: \_\_\_\_\_

**Kontrollert mot dokumenter**

Tegningsnummer.	Rev.

Ordre- og indikeringsliste	Rev.

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
<b>1</b>	<b>PreFAT</b>		Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er ordre- og indikeringsliste korrekt?		
1.2	Er alle indikeringer testet?		
1.3	Er alle ordre testet?		
1.4	Er alle alarmer testet?		
1.5	Er grafikk korrekt ihht skjematisk plan?		
1.6	Er avvik/punkter dokumentert med bilder?		
1.7	Er regneark med punkter for avklaringer ført?		
1.8	Er oppgavefordelingen avklart med leverandør?		
1.9	Er det avtalt dato for neste test?		

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
<b>2</b>	<b>FAT</b>		<b>Godkjent PreFAT er en forutsetning for å starte FAT</b>
2.1	Er testprotokoll mottatt i tide?		
2.2	Er testprotokoll godkjent av JBV?		
2.3	Er ordre- og indikeringsliste korrekt?		
2.4	Er alle indikeringer testet?		
2.5	Er alle ordre testet?		
2.6	Er alle alarmer testet?		
2.7	Er grafikk korrekt ihht skjematisk plan?		
2.8	Er avvik/punkter dokumentert med bilder?		
2.9	Er testprotokoll ført for alle tester?		
2.10	Er oppgavefordelingen avklart med leverandør?		
2.11	Er anlegget klart for SAT?		
2.12	Er protokoll signert og overlevert leverandør?		

<b>3</b>	<b>SAT</b>		<b>Godkjent FAT er en forutsetning for å starte SAT</b>
3.1	Er protokoll for FAT godkjent?		
3.2	Er testprotokoll godkjent av JBV?		
3.3	Er stikkprøver av indikeringer testet?		
3.4	Er stikkprøver av ordre testet?		
3.5	Er stikkprøver av alarmer testet?		
3.6	Er anleggets ytelse ihht kravene?		
3.7	Er grensesnitt mot andre systemer godkjent? (For eksempel tognummeroverføring, innlesing av ruteplan)		
3.8	Er testprotokoll ført for alle tester?		
3.9	Er anlegget klart for å tas i bruk?		
3.9.1	- Hvis nei: Er avvik/punkter dokumentert med bilder?		
3.9.2	- Hvis nei: Er oppgavefordelingen avklart med leverandør?		
3.9.3	- Hvis ja: Er sakkyndig leder varslet?		
3.9.4	- Hvis ja: Er protokoll signert og overlevert leverandør?		