

STASJON.....

U.STATIV NR.....

SENTRAL.....

**1 SLUTTKONTROLL**

|  | Dato/Sign. |
|--|------------|
| 1. Leverandørens prøveprotokoll kontrollert.   |            |
| 2.a Kontrollert Linjespenning <b>75 V=</b> .<br><br>a-tråd: -<br>b-tråd: +   |            |
| 2.b Kontrollert Linjespenning 24 V= (måles på 5 og 6 på baksiden av kraftagg.).  |            |
| 2.c Kontrollert Relespenning 24 V= (måles på prøvepanelet).  |            |
| 2.d Kontrollert at relespenningen er stabil v/full belastning (TOT).   |            |
| 3. Kontrollert at stasjonen er rett byglet.  |            |
| 4.a Kontrollert alle ordrer fra sentralen ved <u>fjernstyrt</u> stasjon.   |            |
| 4.b Manøverindikering kontrollert.   |            |
| 4.c Kontrollert alle ordrer fra sentralen ved stasjonsstyrt stasjon.   |            |
| 5.a Alle indikeringer til sentralen kontrollert.   |            |
| 5.b Retningsindikering kontrollert.  |            |
| 6. Vekselsperring v/fjernstyrt stasjon kontrollert:<br><br>V 1..... V 2..... V..... V.....   |            |
| 7.a Krysningsslåsning: (T A/B ca. .... sek.)<br><br>Ordre 11 - 14 - 21 - 24<br>" 12 - 13 - 22 - 23<br>" 13 - 12 - 23 - 22<br>" 14 - 11 - 24 - 21 |            |

|   | Dato/Sign. |
|---|------------|
| 7.b Forbikjøring:                         |            |
| Ordre 11 - 13 - 23                        |            |
| “ 12 - 14 - 24                            |            |
| “ 13 - 11 - 21                            |            |
| “ 14 - 12 - 22                            |            |
| 7.c Magasinering utkjørtogvei:            |            |
| Ordre 21 - 23                             |            |
| “ 23 - 21                                 |            |
| “ 22 - 24                                 |            |
| “ 24 - 22                                 |            |
| 7.d Innkjør - Utkjør (Til/fra samme spor) |            |
| Sf. .... belagt Ordre 11 - 21             |            |
| Ordre 12 - 22                             |            |
| Sf. .... belagt Ordre 13 - 23             |            |
| Ordre 14 - 24                             |            |
| 7.e Innkjør - Utkjør (Nabospor)           |            |
| Sf. .... belagt Ordre 11 - 23             |            |
| Ordre 12 - 24                             |            |
| Sf. .... belagt Ordre 13 - 21             |            |
| Ordre 14 - 22                             |            |

Anlegget godkjent::

Dato:.....

Sign:.....