

STASJON.....

U.STATIV NR.

SENTRAL.....

1 SLUTTKONTROLL

	Dato/Sign.
1. Leverandørens prøveprotokoll kontrollert	
2. Kontrollert at linjen er rett tilkople A-ende: a-tråd på jak 7 stift 6 b-tråd på jak 7 stift 7 B-ende: a-tråd på jak 7 stift 11 b-tråd på jak 7 stift 12	
3. Kontrollert at linjespenningen er 12 V _{tt} Måles med skop på "TPM", testpunkt 386.	
4. Kontrollert at stasjonen er rett byglet	
5. Kontrollert indikeringene: - "TF"-lampe blinker rødt = Transmisjonsfeil - "Stasjonsnr."-lampe blinker hvit = Ordre kan sendes - "Stasjonsnr."-lampe fast hvit = Ordre er sendt - "O"-lampe blinker rødt = Ordrefeil i CTC-overføring - "O"-lampe fast rødt = Ordrefeil i sikringsanlegg	
6. Alle ordrer fra sentralen ved <u>fjernstyrt</u> stasjon kontrollert	
7. Manøverindikering kontrollert	
8. Alle ordrer fra sentralen ved stasjonsstyrt stasjon kontrollert	
9. Alle indikeringer til sentralen kontrollert	
10. Retningsindikering kontrollert	
11. Vekselsperring v/fjernstyrt stasjon kontrollert	

Anlegget godkjent:

Dato:.....

Sign:.....

Anm: