

1 DRIFTSPRØVE AV R-CTC VED 2

1 DRIFTSPRØVE AV R-CTC VED

STASJON.....

U.STATIV NR.....

SENTRAL.....

	Dato/sign.
1. Firmaets prøveprotokoll kontrollert
2a. Kontrollert Linjespenning 75 V= a-tråd: - b-tråd: +
2b. Kontrollert Linjespenning 24 V= (måles på 5 og 6 på baksiden av kraftagg.)
2c. Kontrollert Relespenning 24 V= (måles på prøvepanelet)
2d. Kontrollert at relespenningen er stabil v/full belastning (TOT)
3. Kontrollert at stasjonen er rett byglet
4a. Kontrollert alle ordrer fra sentralen ved <u>fjernstyrt</u> stasjon
4b. Manøverindikering kontrollert
4c. Kontrollert alle ordrer fra sentralen ved <u>stasjonsstyrt</u> stasjon.
5a. Alle indikeringer til sentralen kontrollert
5b. Retningsindikering kontrollert
6. Vekselsperring v/fjernstyrt stasjon kontrollert V 1..... V 2..... V..... V.....
7a. <u>Krysningslåsning</u> : (T A/B ca. sek.) Ordre 11 - 14 - 21 - 24 " 12 - 13 - 22 - 23 " 13 - 12 - 23 - 22 " 14 - 11 - 24 - 21

7b. Forbikjøring:

- Ordre 11 - 13 - 23
- “ 12 - 14 - 24
- “ 13 - 11 - 21
- “ 14 - 12 - 22

7c. Magasinering utkjørtogvei:

- Ordre 21 - 23
- “ 23 - 21
- “ 22 - 24
- “ 24 - 22

7d. Innkjør - Utkjør (Til/fra samme spor)

- Sf. belagt Ordre 11 - 21
- Ordre 12 - 22

- Sf. belagt Ordre 13 - 23
- Ordre 14 - 24

7e. Innkjør - Utkjør (Nabospor)

- Sf. belagt Ordre 11 - 23
- Ordre 12 - 24

- Sf. belagt Ordre 13 - 21
- Ordre 14 - 22

Dato/sign.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Anlegget godkjent::

Dat:.....

Sign:.....