

1 DRIFTSPRØVE AV E-CTC..... 2

1 DRIFTSPRØVE AV E-CTC

STASJON.....

U.STATIV NR.

SENTRAL.....

	Dato/sign.
1. Firmaets prøveprotokoll kontrollert
2. Kontrollert at linjen er rett tilkople
A-ende: a-tråd på jak 7 stift 6	
b-tråd på jak 7 stift 7	
B-ende: a-tråd på jak 7 stift 11	
b-tråd på jak 7 stift 12	
3. Kontrollert at linjespenningen er:	
12 V _{tt}
Måles med skop på "TPM", testpunkt 386.	
4. Kontrollert at stasjonen er rett byglet
5. Kontrollert indikeringene:
- "TF"-lampe blinker rødt = Transmisjonsfeil	
- "Stasjonsnr."-lampe blinker hvit = Ordre kan sendes	
- "Stasjonsnr."-lampe fast hvit = Ordre er sendt	
- "O"-lampe blinker rødt = Ordrefeil i CTC-overføring	
- "O"-lampe fast rødt = Ordrefeil i sikringsanlegg	
6. Alle ordrer fra sentralen ved <u>fjernstyrt</u> stasjon kontrollert
7. Manøverindikering kontrollert
8. Alle ordrer fra sentralen ved stasjonsstyrt stasjon kontrollert
9. Alle indikeringer til sentralen kontrollert
10. Retningsindikering kontrollert
11. Vekselsperring v/fjernstyrt stasjon kontrollert
V 1..... V 2..... V V	

12. Kryssingslåsning: (T A/B ca. sek.)

Ordre A1 - B2 - 1B - 2A

“ B1 - A2 - 1A - 2B

“ A2 - B1 - 2B - 1A

“ B2 - A1 - 2A - 1B

13. Forbikjøring:

Ordre A1, A2 - 2B

“ B1, B2 - 2A

“ A2, A1 - 1B

“ B2, B1 - 1A

14. Magasinering utkjørtogvei:

Ordre 1B - 2B

“ 2B - 1B

“ 1A - 2A

“ 2A - 1A

15. Innkjør - Utkjør (Til/fra samme spor)

Sf. belagt Ordre A1 - 1B

OrdreB1 - 1A

Sf. belagt OrdreA2 - 2B

OrdreB2 - 2A

15. Innkjør - Utkjør (Nabospor)

Sf. belagt Ordre A1 - 2B

OrdreB1 - 2A

Sf. belagt OrdreA2 - 1B

OrdreB2 - 1A

Dato/sign.
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Anlegget godkjent:

Dato:.....

Sign:.....

Anm: