

<b>1 PRØVEPROTOKOLL NR. VI- DRIFTSPRØVE AV PLO. PÅ STASJON.....</b>	<b>2</b>
1.1 Anlegget er justert og driftsprøvet lokalt .....	2
1.2 Innkobling av anlegget.....	2
1.3 Utløsning av anlegget.....	3
1.4 Indikering av anlegget.....	5





- d) Sperr pl.o. ved stiller omlagt ned.  
 Legg stiller i midtstilling.  
 Kontroller at veien blir fri etter at siste tog  
 passerer pl.o.
- e) Sperr pl.o. ved stiller omlagt ned.  
 Legg stiller i midtstilling etter at siste tog  
 passerer pl.o.  
 Kontroller at veien ikke blir fri.
- f) Nødutløs med TV 90"

**II. Fjernstyrt**

- a) Magasiner hel kryssing og kjør tog.  
 Kontroller at det er siste tog som løser ut pl.o.
- b) Still utkjør for et spor og magasiner utkjør fra et  
 annet.  
 Kontroller at pl.o. løser ut etter første tog
- c) Send ordre om nødtløsning av veien.  
 Kontroller at veien blir fri

Dato/sign.

