

1 DRIFTSPRØVE AV E-CTC..... 2

1 DRIFTSPRØVE AV E-CTC

STASJON.....

U.STATIV NR.

SENTRAL.....

		Dato/sign.
1.	Firmaets prøveprotokoll kontrollert
2.	Kontrollert at linjen er rett tilkople
	A-ende: a-tråd på jak 7 stift 6	
	b-tråd på jak 7 stift 7	
	B-ende: a-tråd på jak 7 stift 11	
	b-tråd på jak 7 stift 12	
3.	Kontrollert at linjespenningen er:	
	12 V _{tt}
	Måles med skop på "TPM", testpunkt 386.	
4.	Kontrollert at stasjonen er rett byglet
5.	Kontrollert indikeringene:
	- "TF"-lampe blinker rødt = Transmisjonsfeil	
	- "Stasjonsnr."-lampe blinker hvit = Ordre kan sendes	
	- "Stasjonsnr."-lampe fast hvit = Ordre er sendt	
	- "O"-lampe blinker rødt = Ordrefeil i CTC-overføring	
	- "O"-lampe fast rødt = Ordrefeil i sikringsanlegg	
6.	Alle ordrer fra sentralen ved <u>fjernstyrt</u> stasjon kontrollert
7.	Manøverindikering kontrollert
8.	Alle ordrer fra sentralen ved stasjonsstyrt stasjon kontrollert
9.	Alle indikeringer til sentralen kontrollert
10.	Retningsindikering kontrollert
11.	Vekselsperring v/fjernstyrt stasjon kontrollert
	V 1..... V 2..... V V	

12. Kryssingslåsning: (T A/B ca. sek.)

Ordre A1 - B2 - 1B - 2A

“ B1 - A2 - 1A - 2B

“ A2 - B1 - 2B - 1A

“ B2 - A1 - 2A - 1B

13. Forbikjøring:

Ordre A1, A2 - 2B

“ B1, B2 - 2A

“ A2, A1 - 1B

“ B2, B1 - 1A

14. Magasinering utkjørtogvei:

Ordre 1B - 2B

“ 2B - 1B

“ 1A - 2A

“ 2A - 1A

15. Innkjør - Utkjør (Til/fra samme spor)

Sf. belagt Ordre A1 - 1B

OrdreB1 - 1A

Sf. belagt OrdreA2 - 2B

OrdreB2 - 2A

15. Innkjør - Utkjør (Nabospor)

Sf. belagt Ordre A1 - 2B

OrdreB1 - 2A

Sf. belagt OrdreA2 - 1B

OrdreB2 - 1A

Dato/sign.
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Anlegget godkjent:

Dato:.....

Sign:.....

Anm: