

1 DRIFTSPRØVE AV R-CTC VED 2

1 DRIFTSPRØVE AV R-CTC VED

STASJON.....

U.STATIV NR.....

SENTRAL.....

		Dato/sign.
1.	Firmaets prøveprotokoll kontrollert
2a.	Kontrollert Linjespenning 75 V= a-tråd: - b-tråd: +
2b.	Kontrollert Linjespenning 24 V= (måles på 5 og 6 på baksiden av kraftagg.)
2c.	Kontrollert Relespenning 24 V= (måles på prøvepanelet)
2d.	Kontrollert at relespenningen er stabil v/full belastning (TOT)
3.	Kontrollert at stasjonen er rett byglet
4a.	Kontrollert alle ordrer fra sentralen ved <u>fjernstyrt</u> stasjon
4b.	Manøverindikering kontrollert
4c.	Kontrollert alle ordrer fra sentralen ved <u>stasjonsstyrt</u> stasjon.
5a.	Alle indikeringer til sentralen kontrollert
5b.	Retningsindikering kontrollert
6.	Vekselsperring v/fjernstyrt stasjon kontrollert V 1..... V 2..... V..... V.....
7a.	<u>Krysningslåsning</u> : (T A/B ca. sek.) Ordre 11 - 14 - 21 - 24 “ 12 - 13 - 22 - 23 “ 13 - 12 - 23 - 22 “ 14 - 11 - 24 - 21

