

Stasjon: _____

Apparatskap: _____

Kilometer: _____

Kontrollert mot dokumenter

Tegningsnummer.	Rev.

Signaturkolonnen "Montert" signeres av den som står ansvarlig for bygging med kompetanse i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Signaturkolonnen "Kontrollert" signeres av kontrollør med gyldig sertifisering (utstedt av Bane NOR) for gjeldende anleggstype i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Alle signaturer som er benyttet til kvittering (for utført aktivitet) i denne sjekkliste, skal gjenfinnes i denne tabellen:

1 Signaturtabell

Fornavn	Etternavn	Arbeidsgiver	Telefon	Signatur som er benyttet for utført aktivitet

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter i tillegg det må tas hensyn til.

2 Sjekkliste for sluttkontroll - Apparatskap

Sjekk-punkt	Tema	Mon-tert	Kontrol-lert	Kommentarer
1	Apparatskap			Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er skapet kontrollert for synlige skader/mangler, og at skapet står rett? <i>Iht. TRV 553 6.2.2</i>			
1.2	Er skapets avstand fra spor kontrollert? <i>Ihht. TRV 520 Kap.2 Minste tverrsnitt</i>			
1.3	Er luftventilen i skap kontrollert?			
1.4	Er lys i skap kontrollert?			
1.5	Er følgende merking kontrollert?			
1.5.1	- Utvendig			
1.5.2	- AS-plate			
1.5.3	- Utstyr			
1.6	Er følgende forhold kontrollert på kabler?:			
1.6.1	- Strekkavlastning			
1.6.2	- Avslutning av kabelmantel			
1.6.3	- Bøyeradie			
1.6.4	- Jording (TRV 510 kap.3)			
1.6.5	- Merking ledere			
1.6.6	- Merking av rekkeklemmer			
1.6.7	- Tetting ved innføring			

Generelle krav

Sjekk-punkt	Tema	Mon-tert	Kontrol-lert	Kommentarer
1.7	Er data på sporfelt-transformatorer kontrollert?			
1.8	Er data på sporfelt-motstander kontrollert?			
1.9	Er jording på AS-plate kontrollert?			
1.10	Er sikringer for sporfelt kontrollert? (TRV 551 vedlegg kap.6c)			
1.11	Er alle komponenter og koblinger fastskrudd?			
1.12	Er AS-platen ringt ut i hht koblingsskjemaer og trådfordeling?			
1.13	Er det foretatt isolasjonsmåling av alle koblinger på AS-platen?			

For kontroll av hovedkabel, se Sjekkliste for sluttkontroll – Hovedkabler

Følgende tabell skal fylles ut for kontroll av stikk-kabler:

	Stikk-kabler	Tråd ringt	Isolasjonsmåling		Dato	Sign. Montert	Sign. Kontrol- lert
			Innbyrdes	Mot jord			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Eventuelle merknader og tilleggsopplysninger: