

Stasjon:

Forsignal:

Kilometer:

**Kontrollert mot dokumenter**

Tegningsnummer.	Rev.

Signaturkolonnen "Montert" signeres av den som står ansvarlig for bygging med kompetanse i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Signaturkolonnen "Kontrollert" signeres av kontrollør med gyldig sertifisering (utstedt av Bane NOR) for gjeldende anleggstype i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Alle signaturer som er benyttet til kvittering (for utført aktivitet) i denne sjekkliste, skal gjenfinnes i denne tabellen:

*1 Signaturtabell*

Fornavn	Etternavn	Arbeidsgiver	Telefon	Signatur som er benyttet for utført aktivitet

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter i tillegg det må tas hensyn til.

Tabell 2 Sjekkliste for sluttkontroll - Forsignal

Sjekk-punkt	Tema	Montert	Kontrol- lert	Kommentarer
1	<b>Forsignal</b>			Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er signalet kontrollert for synlige/mangler, og at signalet står rett?			
1.2	Er bakgrunnsskjemaer og skyggeskjermer kontrollert?			
1.3	Er signalet jordet?			
1.4	Er signallinser og fargelinser kontrollert?			
1.5	Er nummer og litramerker kontrollert?			
1.6	Er gul refleksring kontrollert?			
1.7	Er plassering av bolt for ugyldighetsmerke kontrollert?			
1.8	Er internkoblingen og kablene til signal lanternene ringt ut?			
1.9	Er det foretatt isolasjonsmåling av alle koblinger i signalet?			
1.10	Er følgende forhold kontrollert på kabler?:			
1.10.1	- Strekkavlastning			
1.10.2	- Avslutning av kabelmantel			
1.10.3	- Bøyeradie			
1.10.4	- Jording (TRV510 kap.6)			
1.10.5	- Merking ledere			
1.10.6	- Merking av rekkeklemmer			
1.11	Er alle komponenter og koblinger fastskrudd?			

## Generelle krav

Sjekk-punkt	Tema	Montert	Kontrol- lert	Kommentarer
1.12	Står signalet på riktig plass i henhold til plan/kabelplan?			
1.13	Er det riktig antall kabler inn/ut fra signalet i henhold til plan/kabelplan og trådfordeling?			
1.14	Er riktig type transformatorer montert?			
1.15	Er transformatorer og ATC kodere merket?			
1.16	Er transformatorer plassert etter TRV551 vedlegg 10a?			
1.17	Er signalets avstand fra spor kontrollert?			
1.18	Er jordfeilreleet i funksjon?			
1.19	Er forsignalet slokt ved togveger i avvik når den gule lampen er tatt ut?			
1.20	Er sikt til signalet kontrollert? (Ubrutt siste 250 meter)			

Eventuelle merknader og tilleggsopplysninger: