

Stasjon: _____
Signal: _____
Kilometer: _____

Kontrollert mot dokumenter

Tegningsnummer.	Rev.

Signaturkolonnen "Montert" signeres av den som står ansvarlig for bygging med kompetanse i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Signaturkolonnen "Kontrollert" signeres av kontrollør med gyldig sertifisering (utstedt av Bane NOR) for gjeldende anleggstype i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Alle signaturer som er benyttet til kvittering (for utført aktivitet) i denne sjekkliste, skal gjenfinnes i denne tabellen:

1 Signaturtabell

Fornavn	Etternavn	Arbeidsgiver	Telefon	Signatur som er benyttet for utført aktivitet

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter i tillegg det må tas hensyn til.

Tabell 2 Sjekkliste for sluttkontroll - ATC ved fiktivt signal (parallell)

Sjekk-punkt	Tema	Montert	Kontrol- lert	Kommentarer
1	Fiktivt signal			Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er «Arbeidsbeskrivelse» (ARB) for sluttkontroll fulgt?			
1.2	Er punktene i sjekkliste for Apparatskap fulgt?			
1.3	Er koder og mekanikksett kontrollert for synlige skader/mangler?			
1.4	Er mekanisk montasje av koder og signaltrafo kontrollert? (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.).			
1.5	Kontroller at "koderboks" er montert slik at "slisse" er over midten (dette pga loddepinner kretskort ATC koder). I koderboks" skal det være en plast avstandsstykk i slissen eller en plastplate bak hele ATC koder. (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.).			
1.6	Er merking av koderlokk i hht tabell? (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.4.1).			
1.7	Er balisekabelen kontrollert med hensyn på mekanisk montasje fom skap tom balise? (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.).			
1.8	Er avslutning av balisekabel fagmessig utført? (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.).			
1.9	Er det kontrollert at det er riktig antall kabler inn/ut fra skapet i hht kabelplan?			

Sjekk-punkt	Tema	Montert	Kontrollert	Kommentarer
1.10	Er elektrisk montasje av koder kontrollert? (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.).			
1.11	Er koding av koder i hht kodetabell?			
1.12	Er strøm/spenning til koder kontrollert? (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.).Noter strømverdier i sjekklisten			
1.13	Er alle komponenter og koplinger fastskrudd?			
1.14	Er baliser på riktig plass i hht kabelplan/ signal og baliseplassering/kodetabell?			
1.15	Er balisens plassering med hensyn på metallfritt område/kryssende kabel/isolert skjõt kontrollert? (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.).			
1.16	Er A-balisens plassering kontrollert iht. signal/isolert skjõt/ATC-merke/stolpe? (TRV Signal/Bygging/ATC).			
1.17	Er innbyrdes avstand i balisegruppe kontrollert?			
1.18	Er evt. avstand til nærliggende balisegruppe med annet informasjonspunkt kontrollert?			
1.19	Er det visuelt kontrollert at balise er montert midt i sporet (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.).			
1.20	Er det kontrollert at balise er fastskrudd til sville?			
1.21	Er høyde fra skinnetopp til topp balise kontrollert? (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.).			

Generelle krav

Sjekk-punkt	Tema	Montert	Kontrollert	Kommentarer
1.22	Er balisen kontrollert mot synlige skader?			
1.23	Er det kontrollert at baliseplugg er fastskrudd?			
1.24	Er alle balisetelegram kontrollert iht. kodetabell?			
1.25	Er eventuell ATC-merke kontrollert?			

Eventuelle merknader og tilleggsopplysninger: