

<b>1 PRØVEPROTOKOLL NR. VI. A - DRIFTSPRØVE AV PLO: PÅ LINJE.....</b>	<b>2</b>
1.1 Innvendig kontroll.....	2
1.2 Isolasjonsmåling.....	2
1.3 Spenningskontroll .....	3
1.4 Utvendig kontroll .....	3
1.5 Utvendig funksjonskontroll.....	3





- 7. Juster microswitshringene (Bela)
- 8. Juster tidsreleer
- 9. Kontroller signalbildene
- 10. Mål drivmaskinstrøm ved senk og hev
- 11. Kontroller utkobling av drivmaskin  
(T2 = 30 sek.)
- 12. Funksjonsprøv betjeningsskapet
- 13. Kontroller at anlegget virker med tog
- 14. Kontroller alle tilkoblinger og at ingen releer er  
arritert
- 15. Kontroller at alle skjemaer er ajourført

Dato/sign.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Anlegget godkjent:

Dato:.....

Sign: .....