

Sjekkliste for sluttkontroll - apparatskap

Stasjon: _____

Apparatskap: _____

Kilometer: _____

Kontrollert mot dokumenter

Tegningsnummer.	Rev.

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1	Apparatskap		Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er skapet kontrollert for synlige skader/mangler, og at skapet står rett? <i>Iht. JD553 6.2.2</i>		
1.2	Er skapets avstand fra spor kontrollert? <i>Iht. JD520 Kap.2Minste tverrsnitt</i>		
1.3	Er luftventilen i skap kontrollert?		
1.4	Er lys i skap kontrollert?		

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1.5	Er følgende merking kontrollert?		
1.5.1	- Utvendig		
1.5.2	- AS-plate		
1.5.3	- Utstyr		
1.6	Er følgende forhold kontrollert på kabler?:		
1.6.1	- Strekkavlastning		
1.6.2	- Avslutning av kabelmantel		
1.6.3	- Bøyeradie		
1.6.4	- Jording (JD 510 kap.3)		
1.6.5	- Merking ledere		
1.6.6	- Merking av rekkeklemmer		
1.6.7	- Tetting ved innføring		
1.7	Er data på sporfelttransformatorer kontrollert?		
1.8	Er data på sporfeltmotstander kontrollert?		
1.9	Er jording på AS-plate kontrollert?		
1.10	Er sikringer for sporfelt kontrollert? (JD551 vedlegg kap.6c)		
1.11	Er alle komponenter og koblinger fastskrudd?		
1.12	Er AS-platen ringt ut i hht koblingsskjemaer og trådfordeling?		
1.13	Er det foretatt isolasjonsmåling av alle koblinger på AS-platen?		

For kontroll av hovedkabel, se STY-603475 Sjekkliste for sluttkontroll – Hovedkabler

Følgende tabell skal fylles ut for kontroll av stikk-kabler:

	Stikk-kabler	Tråd ringt	Isolasjonsmåling		Dato	Sign.	Merknader
			Innbyrdes	Mot jord			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							