

Sjekkliste for sluttkontroll - dvergsignal

Stasjon: _____

Dvergsignal: _____

Kilometer: _____

Kontrollert

mot dokument: _____

Revisjon: _____

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1	Dvergsignal		Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er signalet kontrollert for synlige skader/mangler, og at signalet står rett?		
1.2	Er skyggeskjermer kontrollert?		
1.3	Er signalet jordet?		
1.4	Er signallinser kontrollert?		
1.5	Er litramerker kontrollert?		
1.6	Er internkoblingen og kablene til signal lampene ringt ut?		
1.7	Er det foretatt isolasjonsmåling av alle koblinger i signalet?		
1.8	Er følgende forhold kontrollert på kabler?:		
1.8.1	- Strekkavlastning		
1.8.2	- Avslutning av kabelmantel		

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert	Kommentarer
1.8.3	- Bøyeradie		
1.8.4	- Jording (JD 510 kap.6)		
1.8.5	- Merking ledere		
1.8.6	- Merking av rekkeklemmer		
1.9	Er alle komponenter og koblinger fastskrudd?		
1.10	Står signalet på riktig plass i henhold til plan/kabelplan?		
1.11	Er det riktig antall kabler inn/ut fra signalet i henhold til plan/kabelplan og trådfordeling?		
1.12	Er riktig type transformatorer montert?		
1.13	Er transformatorer merket?		
1.14	Er signalets avstand fra spor kontrollert?		
1.15	Er sikt til signalet kontrollert?		
1.16	Er signalets plassering i hht elektrisk skjøt kontrollert? (JD550 kap.6)		