

Sjekkliste for sluttkontroll - forsignal

Stasjon: _____

Forsignal: _____

Kilometer: _____

Kontrollert mot dokument: _____

Revisjon: _____

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1	Forsignal		Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er signalet kontrollert for synlige/mangler, og at signalet står rett?		
1.2	Er bakgrunnskjermer og skyggeskjermer kontrollert?		
1.3	Er signalet jordet?		
1.4	Er signallinser og fargelinser kontrollert?		
1.5	Er nummer og litramerker kontrollert?		
1.6	Er gul refleks ring kontrollert?		
1.7	Er plassering av bolt for ugyldighetsmerke kontrollert?		
1.8	Er internkoblingen og kablene til signal lanternene ringt ut?		
1.9	Er det foretatt isolasjonsmåling av alle koblinger i signalet?		
1.10	Er følgende forhold kontrollert på kabler?:		

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1.10.1	- Strekkavlastning		
1.10.2	- Avslutning av kabelmantel		
1.10.3	- Bøyeradie		
1.10.4	- Jording (JD 510 kap.6)		
1.10.5	- Merking ledere		
1.10.6	- Merking av rekkeklemmer		
1.11	Er alle komponenter og koblinger fastskrudd?		
1.12	Står signalet på riktig plass i henhold til plan/kabelplan?		
1.13	Er det riktig antall kabler inn/ut fra signalet i henhold til plan/kabelplan og trådfordeling?		
1.14	Er riktig type transformatorer montert?		
1.15	Er transformatorer og ATC kodere merket?		
1.16	Er transformatorer plassert etter JD551 vedl. 10a?		
1.17	Er signalets avstand fra spor kontrollert?		
1.18	Er jordfeilreleet i funksjon?		
1.19	Er forsignalet slokt ved togveger i avvik når den gule lampen er tatt ut?		
1.20	Er sikt til signalet kontrollert? (Ubrutt siste 250 meter)		