

Sjekkliste for sluttkontroll - sporsperredrivmaskin

Stasjon: _____

Sporsperredrivmaskin: _____

Kilometer: _____

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

Sjekk-punkt	Tema	Ja/Nei	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1	Sporsperredrivmaskin			Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er drivmaskinen med fester fri for skader og er det sjekket at fritt profil ikke forstyrres?			
1.2	Er det bevegelse mellom drivmaskin og festejern?			
1.3	Er drivstangen kontrollert?			
1.4	Er det kontrollert at det ikke er bevegelse i plastforinger?			
1.5	Er låseblikket kontrollert?			
1.6	Er den mekaniske montasjen for kabler kontrollert?			
1.7	Er den elektriske montasjen for kabler kontrollert?			
1.8	Virker friksjonskoblinger?			
1.9	Er det kontrollert med trykkmåler at omstillingskraften er tilstrekkelig?			
1.10	Er det kontrollert at drivmaskinen ikke gir kontroll før pålagt sporsperre er kommet ned i spor for støttejern?			

Sjekk-punkt	Tema	Ja/Nei	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1.11	Er det kontrollert at avlagt sporsperre ikke gir kontroll før sperreklossen er minst 30 mm under S.O?			
1.12	Er det kontrollert at ledninger i internkoblinger er godt fastskrudd?			
1.13	Er det foretatt utringing av drivmaskinens internkoblinger?			
1.14	Er det foretatt isolasjonsmåling av internkobling?			
1.15	Er det kontrollert at drivmaskinen er jordet?			
1.16	Har drivmaskinen en jevn og rolig gange når drivmaskinen kjøres elektrisk?			