

## Sjekkliste for sluttkontroll - reléramme

Stasjon: \_\_\_\_\_

Reléramme: \_\_\_\_\_

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

Sjekk-punkt	Tema	Ja/Nei	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1	<b>Kabelstativ</b>			Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er anlegget montert etter godkjente tegninger?			
1.2	Har tegningene en rubrikk montert med utfylt/signert?			
1.3	Er rammen tilkoblet hovedjord?			
1.4	Er det foretatt jording av komponenter?			
1.5	Er det benyttet stjerneskiye på jordingsklemmer?			
1.6	Er alle komponenter merket korrekt?			
1.7	Er komponentene plassert korrekt i følge reletabell?			
1.8	Er det utført komponentkontroll?			
1.9	Er det kontrollert at det ikke er ledninger av forskjellige kvadrat under samme klemme?			
1.10	Er alle rekkeklemmer merket?			
1.11	Er det endestoppere mellom S.skinner og sikringer?			

Sjekk-punkt	Tema	Ja/Nei	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1.12	Er tråder merket ved tilkoblingspunkt?			
1.13	Er alle koblinger utringt i følge godkjent skjema?			
1.14	Er ledningstverrsnittet i følge tegning?			
1.15	Er mellomkoblingskabler ringt ut?			
1.16	Er alle komponenter og koblinger fastskrudd?			
1.17	Er riktig type rele i henhold til reletabell?			