



Sjekkliste for sluttkontroll - rigel

Stasjon: _____

Rigel: _____

Kilometer: _____

Kontrollert mot
dokument: _____

Revisjon: _____

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

Sjekk-punkt	Tema	Ja/Nei	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1	Rigel			Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er krav til komponentkontroll oppfylt?			
1.2	Er krav/skjema fra faglig leder utfyldt?			
1.3	Er rigelen med fester fri for skader og er det sjekket at fritt profil ikke forstyrres?			
1.4	Er det kontrollert at det ikke er bevegelse mellom rigel og festejern?			
1.5	Er driv og kontrollstenger kontrollert?			
1.6	Er det kontrollert at det ikke er bevegelse i plastforinger?			
1.7	Er låseblikk kontrollert?			
1.8	Er følgende forhold kontrollert på kabler?:			
1.8.1	- Strekkavlastning			
1.8.2	- Avslutning av kabelmantel			
1.8.3	- Bøyeradie			



Sjekk-punkt	Tema	Ja/Nei	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1.8.4	- Jording (JD510 kap.6)			
1.8.5	- Ledere ikke ligger ann mot riegelkassen			
1.8.6	- Merking ledere			
1.8.7	- Merking rekkeklemmer			
1.9	Er det kontrollert at kontrollstengene har følgende?			
1.9.1	- er påstemplet godkjenningsmerke			
1.9.2	- teleskopstenger har smørenippel			
1.9.3	- låseblikk			
1.10	Er den elektriske montasjen til kabler kontrollert?			
1.11	Virker friksjonskoblingen?			
1.12	Er det 3 mm kontroll iht JD 551			
1.13	Er ledninger i internkoblinger godt fastskrudd?			
1.14	Faller magnet ned i kontrollhakk i linjalene?			
1.15	Er det foretatt utringing av rigelens internkobling?			
1.16	Er det foretatt isolasjonsmåling av rigelens internkobling?			
1.17	Er rigelen jordet?			
1.18	Lyser lampen i rigelen?			
1.19	Fungerer rigelen tilfredsstillende når den frigis?			



Sjekk-punkt	Tema	Ja/Nei	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1.20	Er utvendig merking av rigelen kontrollert?			