

## Sjekkliste for sluttkontroll - S-lås, SP/VX

Stasjon: \_\_\_\_\_

S.lås: \_\_\_\_\_

Kilometer: \_\_\_\_\_

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

Sjekk-punkt	Tema	Ja/Nei	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1	<b>S-lås, Sp/vx</b>			Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er det kontrollert at stativet/S-låsen er jordet?)			
1.2	Er kabelføring og tilkobling kontrollert? (Skruene skal være tilskrudd)			
1.3	Er nøkkelen kontrollert? (Det skal være nøkkelform 1)			
1.4	Er det foretatt isolasjonsmål av kablen innbyrdes og mot jord?			
1.5	Er kablen ringt tråddrett?			
1.6	Er trådmerkingen kontrollert?			
1.7	Er det kontrollert for fysisk skade / rust?			
1.8	Er strekkavlastning kontrollert?			
1.9	Er skjerm utisolert?			

Sjekk-punkt	Tema	Ja/Nei	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert	Kommentarer
1.10	Er det foretatt merking av S-lås / vx / Sp?			
1.11	Er det gjort merking på stillerapparat?  (Grafikk)			
1.12	Er tilkobling på stillerapparat kontrollert? (Stiller og lampe)			
1.13	Er plasseringen i hht fritt profil kontrollert?			
1.14	Er plassering i hht tegninger kontrollert?			
1.15	Er stenger i sporveksel kontrollert?			
1.16	Er lås i sporveksel kontrollert? (Nøkkelform 2)			
1.17	Er 3mm kontrollert?			
1.18	Er sporsperre kontrollert?			
1.19	Er låsene til sporsperre kontrollert? (Nøkkelform 1 og Nøkkelform 2)			