

Stasjon: \_\_\_\_\_

Dvergsignal: \_\_\_\_\_

Kilometer: \_\_\_\_\_

Kontrollert \_\_\_\_\_

mot dokument: \_\_\_\_\_

Revisjon: \_\_\_\_\_

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1	<b>Dvergsignal</b>		Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er signalet kontrollert for synlige skader/mangler, og at signalet står rett?		
1.2	Er skyggeskjermer kontrollert?		
1.3	Er signalet jordet?		
1.4	Er signallinser kontrollert?		
1.5	Er litramerker kontrollert?		
1.6	Er internkoblingen og kablene til signal lampene ringt ut?		
1.7	Er det foretatt isolasjonsmåling av alle koblinger i signalet?		
1.8	Er følgende forhold kontrollert på kabler?:		
1.8.1	- Strekkavlastning		
1.8.2	- Avslutning av kabelmantel		
1.8.3	- Bøyeradie		
1.8.4	- Jording (JD 510 kap.6)		

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1.8.5	- Merking ledere		
1.8.6	- Merking av rekkeklemmer		
1.9	Er alle komponenter og koblinger fastskrudd?		
1.10	Står signalet på riktig plass i henhold til plan/kabelplan?		
1.11	Er det riktig antall kabler inn/ut fra signalet i henhold til plan/kabelplan og trådfordeling?		
1.12	Er riktig type transformatorer montert?		
1.13	Er transformatorer merket?		
1.14	Er signalets avstand fra spor kontrollert?		
1.15	Er sikt til signalet kontrollert?		
1.16	Er signalets plassering i hht elektrisk skjøt kontrollert? (JD550 kap.6)		