

Stasjon:

Kabelstativ:

Kontrollert mot dokumenter

Tegningsnummer.	Rev.

Signaturkolonnen "Montert" signeres av den som står ansvarlig for bygging med kompetanse i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Signaturkolonnen "Kontrollert" signeres av kontrollør med gyldig sertifisering (utstedt av Bane NOR) for gjeldende anleggstype i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Alle signaturer som er benyttet til kvittering (for utført aktivitet) i denne sjekkliste, skal gjenfinnes i denne tabellen:

1 Signaturtabell

Fornavn	Etternavn	Arbeidsgiver	Telefon	Signatur som er benyttet for utført aktivitet

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter i tillegg det må tas hensyn til.

Tabell 2 sjekkliste for sluttkontroll - Kabelstativ

Sjekk-punkt	Tema	Montert	Kontrol- lert	Kommentarer
1	Kabelstativ			Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er kabelstativet tilkoblet hovedjord?			
1.2	Benyttes det stjerneskiye på?			
1.2.1	- Sammenkoblede plater			
1.2.2	- Jordledninger			
1.3	Er kablene på riktig plass?			
1.4	Er kablene merket?			
1.5	Er alle komponenter og koblinger fastskrudd?			
1.6	Er det riktig antall klemmer/sikringer i kabelen?			
1.7	Har alle kabler endestoppere/endeplater?			
1.8	Er alle sikringer?			
1.8.1	- merket			
1.8.2	- har rett karakteristikk			
1.8.3	- montert samme vei			
1.9	Er det montert skinne for strekkavlastere?			
1.10	Er det riktig type klemme hvor det ikke er kabelsikring?			

Eventuelle merknader og tilleggsopplysninger: