

Stasjon:

Lokalstiller: _____

Kilometer: _____

Kontrollert mot dokumenter

Tegningsnummer.	Rev.

Signaturkolonnen "Montert" signeres av den som står ansvarlig for bygging med kompetanse i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Signaturkolonnen "Kontrollert" signeres av kontrollør med gyldig sertifisering (utstedt av Bane NOR) for gjeldende anleggstype i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Alle signaturer som er benyttet til kvittering (for utført aktivitet) i denne sjekkliste, skal gjenfinnes i denne tabellen:

1 Signaturtabell

Fornavn	Etternavn	Arbeidsgiver	Telefon	Signatur som er benyttet for utført aktivitet

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter i tillegg det må tas hensyn til.

Tabell 2 sjekkliste for sluttkontroll - lokalstillere

Sjekk-punkt	Tema	Montert	Kontrol- lert	Kommentarer
1	Lokalstillere			Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er det kontrollert at lokalstillere med fester er fri for skader og at lokalstillere står rett?			
1.2	Er følgende forhold kontrollert på kabler?:			
1.2.1	- Strekkavlastning			
1.2.2	- Avslutning av kabelmantel			
1.2.3	- Bøyeradie			
1.2.4	- Merking ledere			
1.2.5	- Merking rekkeklemmer			
1.3	Er ledninger i internkoblinger godt fastskrudd?			
1.4	Er lokalstillere internkobling ringt ut?			
1.5	Er lokalstillere jordnet?			
1.6	Følger trykknappene vekselningens bevegelse?			
1.7	Er trykknappene riktig merket med + og – eller H og V?			
1.8	Er lokalstillere merket?			
1.9	Er det kontrollert at lampen lyser når sporveksel er lokalfrigitt?			
1.10	Er lampen slukket når sporvekselen er under omlegging eller ute av kontroll?			

Eventuelle merknader og tilleggsopplysninger: