

Stasjon:

Sporfelt:

Kontrollert mot
dokument:

Revisjon:

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1	Sporfelt		Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er isolasjoner med fester kontrollert?		
1.2	Er sporfeltets lengde i hht plan/kabelplan?		
1.3	Er sporfeltisolasjonen i hht sporisoleringsplan?		
1.4	Har sporfeltet middel mot nabosporfelter?		
1.5	Er tilkoblinger til sporet (1 og 3 til jordskinne og 2 og 4 til isolert skinne) kontrollert?		
1.6	Er det kontrollert at det ikke er for stor avstand til isolert skjøt fra tilkoblinger?		
1.7	Sitter tilkoblingene godt fast?		
1.8	Er eventuelle overdragstransformatorer og stolpe jordet?		
1.9	Er impedanser med koblinger til sporet kontrollert?		
1.10	Er sporfeltet justert i henhold til riktig type i følge regelverk?		

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1.11	Er motfase mot tilstøtende sporfelter kontrollert?		
1.12	Er det kontrollert at sporfeltet faller helt av ved shunting med riktig type motstand?		
1.13	Er sporfelt kontrollmålt og måleskjema utfylt? Benytt måleskjema i Teknisk Regelverk, (vedlegg til JD551/Signal/Bygging/Togdeteksjon)		