

Stasjon:

Skiftesignal

/middelkontroll:

Kilometer:

Kontrollert mot
dokument:

Revisjon:

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1	Skiftesignal/middelkontroll		Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er signalet kontrollert for synlige skader/mangler, og at signalet står rett?		
1.2	Er det kontrollert at stigene ikke er til hinder for åpning av trafoskap?		
1.3	Er signalet jordet?		
1.4	Er signallinser kontrollert?		
1.5	Er nummer og litramerker kontrollert?		
1.6	Er internkoblinger og kablene til lampene ringt ut?		
1.7	Er alle koblinger i signalet isolasjonsmålt?		
1.8	Er følgende forhold kontrollert på kabler?:		
1.8.1	- Strekkavlastning		

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1.8.2	- Avslutning av kabelmantel		
1.8.3	- Bøyeradie		
1.8.4	- Jording (JD 510 kap.6)		
1.8.5	- Merking ledere		
1.8.6	- Merking av rekkeklemmer		
1.9	Er alle komponenter og koblinger fastskrudd?		
1.10	Er det kontrollert at signalet står på riktig plass i hht plan/kabelplan?		
1.11	Er det riktig antall kabler inn/ut fra signalet i henhold til plan/kabelplan og trådfordeling?		
1.12	Er riktig type transformatorer montert?		
1.13	Er transformatorer merket?		
1.14	Er signalets avstand fra spor kontrollert?		
1.15	Er sikt til signalet kontrollert?		