

Stasjon:

Reléramme: _____
_____**Kontrollert mot dokumenter**

Tegningsnummer.	Rev.

Signaturkolonnen "Montert" signeres av den som står ansvarlig for bygging med kompetanse i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Signaturkolonnen "Kontrollert" signeres av kontrollør med gyldig sertifisering (utstedt av Bane NOR) for gjeldende anleggstype i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Alle signaturer som er benyttet til kvittering (for utført aktivitet) i denne sjekkliste, skal gjenfinnes i denne tabellen:

1 Signaturtabell

Fornavn	Etternavn	Arbeidsgiver	Telefon	Signatur som er benyttet for utført aktivitet

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter i tillegg det må tas hensyn til.

Tabell 2 Sjekkliste for sluttkontroll - relerammer

Sjekk-punkt	Tema	Montert	Kontrol-lert	Kommentarer
1	Releramme			Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er anlegget montert etter godkjente tegninger?			
1.2	Har tegningene en rubrikk montert med utfylt/signert?			
1.3	Er rammen tilkoblet hovedjord?			
1.4	Er det foretatt jording av komponenter?			
1.5	Er det benyttet stjerneskiye på jordingsklemmer?			
1.6	Er alle komponenter merket korrekt?			
1.7	Er komponentene plassert korrekt i følge reletabell?			
1.8	Er det utført komponentkontroll?			
1.9	Er det kontrollert at det ikke er ledninger av forskjellige kvadrat under samme klemme?			
1.10	Er alle rekkeklemmer merket?			
1.11	Er det endestoppere mellom S.skiner og sikringer?			
1.12	Er tråder merket ved tilkoblingspunkt?			
1.13	Er alle koblinger utringt i følge godkjent skjema?			
1.14	Er ledningstverrsnittet i følge tegning?			
1.15	Er mellomkoblingskabler ringt ut?			
1.16	Er alle komponenter og koblinger fastskrudd?			
1.17	Er riktig type rele i henhold til reletabell?			

Eventuelle merknader og tilleggsopplysninger: