

Stasjon:

Rigel:

Kilometer:

**Kontrollert mot dokumenter**

Tegningsnummer.	Rev.

Signaturkolonnen "Montert" signeres av den som står ansvarlig for bygging med kompetanse i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Signaturkolonnen "Kontrollert" signeres av kontrollør med gyldig sertifisering (utstedt av Bane NOR) for gjeldende anleggstype i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Alle signaturer som er benyttet til kvittering (for utført aktivitet) i denne sjekkliste, skal gjenfinnes i denne tabellen:

*1 Signaturtabell*

Fornavn	Etternavn	Arbeidsgiver	Telefon	Signatur som er benyttet for utført aktivitet

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter i tillegg det må tas hensyn til.

Tabell 2 Sjekkliste for sluttkontroll - rigel

Sjekk-punkt	Tema	Montert	Kontrol-lert	Kommentarer
1	<b>Rigel</b>			Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er krav til komponentkontroll oppfylt?			
1.2	Er krav/skjema fra faglig leder utfylt?			
1.3	Er rigelen med fester fri for skader og er det sjekket at fritt profil ikke forstyrres?			
1.4	Er det kontrollert at det ikke er bevegelse mellom rigel og festejern?			
1.5	Er driv og kontrollstenger kontrollert?			
1.6	Er det kontrollert at det ikke er bevegelse i plastforinger?			
1.7	Er låseblikk kontrollert?			
1.8	Er følgende forhold kontrollert på kabler?:			
1.8.1	- Strekkavlastning			
1.8.2	- Avslutning av kabelmantel			
1.8.3	- Bøyeradie			
1.8.4	- Jording (TRV 510 kap.6)			
1.8.5	- Ledere ikke ligger ann mot riegel kassen			
1.8.6	- Merking ledere			
1.8.7	- Merking rekkeklemmer			
1.9	Er det kontrollert at kontrollstengene har følgende?			
1.9.1	- er påstemplet godkjenningssmerke			
1.9.2	- teleskopstenger har smørenippel			

Sjekk-punkt	Tema	Montert	Kontrol-lert	Kommentarer
1.9.3	- låseblikk			
1.10	Er den elektriske montasjen til kabler kontrollert?			
1.11	Virker friksjonskoblingen?			
1.12	Er det 3 mm kontroll i hht. TRV 551			
1.13	Er ledninger i internkoblinger godt fastskrudd?			
1.14	Faller magnet ned i kontrollhakk i linjalene?			
1.15	Er det foretatt utringing av regelens internkobling?			
1.16	Er det foretatt isolasjonsmåling av regelens internkobling?			
1.17	Er rigelen jordet?			
1.18	Lyser lampen i rigelen?			
1.19	Fungerer rigelen tilfredsstillende når den frigis?			
1.20	Er utvendig merking av rigelen kontrollert?			

Eventuelle merknader og tilleggsopplysninger: