

Stasjon: _____

Signal: _____

Kilometer: _____

Kontrollert mot dokument: _____ Revisjon: _____

-Signaturkolonnen "Montert" signeres av den som står ansvarlig for bygging med kompetanse i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

-Signaturkolonnen "Kontrollert" signeres av kontrollør med gyldig sertifisering (utstedt av Bane NOR) for gjeldende anleggstype i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

-Alle signaturer som er benyttet til kvittering (for utført aktivitet) i denne sjekkliste, skal gjenfinnes i denne tabellen:

1 Signaturtabell

Fornavn	Etternavn	Arbeidsgiver	Telefon	Signatur som er benyttet for utført aktivitet

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

Tabell 2 Sjekkliste for sluttkontroll - ATC ved optisk signal (EBILOCK 950)

Sjekk-punkt	Tema	Montert	Kontrollert	Kommentarer
1	Optisk signal (Ebilock 950)			Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er «Arbeidsbeskrivelse» (STY) for sluttkontroll fulgt?			
1.2	Er Instruks for test av ATC, EBILOCK950 fulgt?			
1.3	Er eventuell ATC-merke kontrollert?			