

Stasjon: \_\_\_\_\_

Signal: \_\_\_\_\_

Kilometer: \_\_\_\_\_

Kontrollert mot  
dokument: \_\_\_\_\_

Revisjon: \_\_\_\_\_

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1	<b>Fiktivt signal</b>		Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er «Arbeidsbeskrivelse» (ARB) for sluttkontroll fulgt?		
1.2	Er punktene i sjekkliste for Apparatskap fulgt?		
1.3	Er koder og mekanikksett kontrollert for synlige skader/mangler?		
1.4	Er mekanisk montasje av koder og signaltrafo kontrollert? (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.).		
1.5	Kontroller at "koderboks" er montert slik at "slisse" er over midten (dette p.g.a. av loddepinner kretskort ATC koder). I "koderboks" skal det være en plast avstandsstykke i slissen eller en plastplate bak hele ATC koder. (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.).		
1.6	Er merking av koderlokk i hht tabell? (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.4.1).		
1.7	Er balisekablene kontrollert med hensyn på mekanisk montasje fom skap tom balise? (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.).		

<b>Sjekk-punkt</b>	<b>Tema</b>	<b>Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)</b>	<b>Kommentarer</b>
1.8	Er avslutning av balisekabel fagmessig utført? (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.).		
1.9	Er det kontrollert at det er riktig antall kabler inn/ut fra skapet i hht kabelplan?		
1.10	Er elektrisk montasje av koder kontrollert? (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.).		
1.11	Er koding av koder i hht kodetabell?		
1.12	Er strøm/spenning til koder kontrollert? (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.). Notér strømverdier i sjekklisten		
1.13	Er alle komponenter og koplinger fastskrudd?		
1.14	Er baliser på riktig plass i hht kabelplan/ signal og balisepllassering/kodetabell?		
1.15	Er balisens pllassering med hensyn på metallfritt område/kryssende kabel/isolert skjøt kontrollert? (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.).		
1.16	Er A-balisens pllassering kontrollert iht. signal/isolert skjøt/ATC-merke/stolpe? (TRV Signal/Bygging/ATC).		
1.17	Er innbyrdes avstand i balisegruppe kontrollert?		
1.18	Er evt. avstand til nærliggende balisegruppe med annet informasjonspunkt kontrollert?		

<b>Sjekk-punkt</b>	<b>Tema</b>	<b>Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)</b>	<b>Kommentarer</b>
1.19	Er det visuelt kontrollert at balise er montert midt i sporet (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.).		
1.20	Er det kontrollert at balise er fastskrudd til sville?		
1.21	Er høyde fra skinnetopp til topp balise kontrollert? (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.).		
1.22	Er balisen kontrollert mot synlige skader?		
1.23	Er det kontrollert at baliseplugg er fastskrudd?		
1.24	Er alle balisetelegram kontrollert iht. kodetabell?		
1.25	Er eventuell ATC-merke kontrollert?		