

Stasjon: _____
 Signal: _____
 Kilometer: _____

Kontrollert mot dokumenter

Tegningsnummer.	Rev.

Signaturkolonnen "Montert" signeres av den som står ansvarlig for bygging med kompetanse i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Signaturkolonnen "Kontrollert" signeres av kontrollør med gyldig sertifisering (utstedt av Bane NOR) for gjeldende anleggstype i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Alle signaturer som er benyttet til kvittering (for utført aktivitet) i denne sjekkliste, skal gjenfinnes i denne tabellen:

1 Signaturtabell

Fornavn	Etternavn	Arbeidsgiver	Telefon	Signatur som er benyttet for utført aktivitet

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter i tillegg det må tas hensyn til.

Tabell 2 Sjekkliste for sluttkontroll - ATC ved optisk signal (parallell)

Sjekk-punkt	Tema	Montert	Kontrollert	Kommentarer
1	Optisk signal			Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er «Arbeidsbeskrivelse» (STY) for sluttkontroll fulgt?			
1.2	Er koder og mekanikksett kontrollert for synlige skader/mangler?			
1.3	Er mekanisk montasje av koder og signaltrafo kontrollert? (TRV 551 vedlegg kap.10.a)			
1.4	Er merking av kodelokk i hht kodetabell?			
1.5	Kontroller at "koderboks" er montert slik at "slisse" er over midten (dette p.g.a. av loddepinner kretskort ATC koder). I "koderboks" skal det være en plast avstandsstykk i slissen eller en plastplate bak hele ATC koder.			
1.6	Er balisekabelen kontrollert med hensyn på mekanisk montasje fom skap tom balise?			
1.7	Er avslutning av balisekabel fagmessig utført? (TRV 551 vedlegg kap.10a)			
1.8	Er det kontrollert at det er riktig antall kabler inn/ut fra skapet i hht kabelplan?			
1.9	Er elektrisk montasje av koder kontrollert? (TRV 551 vedlegg kap.10.a)			

Sjekk-punkt	Tema	Montert	Kontrollert	Kommentarer
1.10	Er koding av koder i hht kodetabell?			
1.11	Er strøm/spenning til koder kontrollert? (TRV 551 vedlegg kap.10.a)			
1.12	Er alle komponenter og koplinger fastskrudd?			
1.13	Er baliser på riktig plass i hht kabelplan/ signal og baliseplassering/kodetabell?			
1.14	Er balisens plassering med hensyn på metallfritt område/kryssende kabel/isolert skjøl kontrollert? (TRV 551 kap.10)			
1.15	Er A-balisens plassering iht. signal/isolert skjøl/eventuelt telefonstolpe (SVG). (TRV 551 kap.10) kontrollert?			
1.16	Er innbyrdes avstand i balisegruppe kontrollert? (TRV 551 kap.10)			
1.17	Er evt. avstand til nærliggende balisegruppe med annet informasjonspunkt (SVG, etc.) kontrollert? (TRV 551 kap.10)			
1.18	Er det visuelt kontrollert at balise er montert midt i sporet (TRV 551 kap.10)			
1.19	Er det kontrollert at balise er fastskrudd til sville?			
1.20	Er høyde skinnetopp til topp balise. kontrollert? (TRV 551 kap.10)			

Sjekk-punkt	Tema	Montert	Kontrol- lert	Kommentarer
1.21	Er balisen kontrollert mot synlige skader?			
1.22	Er det kontrollert at baliseplugg er fastskrudd?			
1.23	Er alle balisetelegram kontrollert iht. kodetabell?			
1.24	Er eventuell ATC-merke kontrollert?			

Eventuelle merknader og tilleggsopplysninger: