

<b>1 PRØVEPROTOKOLL NR. VI- DRIFTSPRØVE AV PLO. PÅ STASJON.....</b>	<b>2</b>
1.1 Anlegget er justert og driftsprøvet lokalt .....	2
1.2 Innkobling av anlegget.....	2
1.3 Utløsning av anlegget.....	3
1.4 Indikering av anlegget.....	5

**1 PRØVEPROTOKOLL NR. VI- DRIFTSPRØVE AV PLO. PÅ STASJON**

DRIFTSPRØVE OG GODKJENNING AV VEISIKRINGSANLEGG PÅ STASJON

Stasjon.....

Anleggstype.....

Dato/sign.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**1.1 Anlegget er justert og driftsprøvet lokalt**

**1.2 Innkobling av anlegget**

**I. Innkjør over pl.o.:**

- a) Besett innkobl.felt a (b) og still så signal. Kontroller at veien sperres
- b) Still signal og besett deretter innkobl.-felt a (b). Kontroller at veien sperres

**II. Utkjør over pl.o.:**

- a) Besett sf. 01 (02-03 o.s.v.) - tog innenfor signal og pl.o. - og still signal fra hvert togspor. Kontroller at veien sperres
- b) Kjør kort tog ut av stasjonen. Kontroller at veien ikke sperres bak toget
- c) Med oppdelte stasjonsfelter: Besett sf. 011 (012 o.s.v.) - tog mellom pl.o. og signal - og still signal. Kontroller at veien ikke sperres

**III. Gjennomkjør**

- a) Still gjennomkjør, besett innkobl.felt a (b). Kontroller at veien sperres
- b) Still gjennomkjør, besett sf. A (B). Kontroller at veien sperres

**IV. Stiller og trykknapp**

- a) Betjen stiller og trykknapp.  
Kontroller at veien sperres.  
(a, b og V-releene avfalt)
- b) Betjen stiller.  
Kontroller at veien sperres  
(V-releene avfalt)

**V. Strømbrydd**

- Skru av hovedbryter.
- a) Besett innk. felt a.  
Kontroller at veien sperres
  - b) Besett innk.felt b.  
Kontroller at veien sperres
  - c) Kontroller pkt. IV om igjen

**VI. Fjernstyrt stasjon**

Send ordre om sperring av veien.  
Kontroller at veien sperres.

**1.3 Utløsning av anlegget****I. Stasjonsstyrt**

- a) Still togvei fra/til et spor.  
Kontroller at veien blir fri når tog passerer pl.o. i  
det spor togveien er sikret.  
(Inn-, ut-, gj.kjør)
- b) Still togvei fra/til et spor.  
Kontroller at veien ikke blir fri når tog passerer  
pl.o. i de spor togvei ikke var sikret
- c) Still innkjør mot pl.o., besett innk.feltet og kjør  
tog mot pl.o. (ikke over). Togveien løses ut og  
nytt innkjør i samme retning stilles. Innk.feltet  
besettes og tog kjøres inn og over pl.o.  
Kontroller at pl.o. først løser ut når siste tog  
passerer over pl.o.

Dato/sign.

d) Sperr pl.o. ved stiller omlagt ned.  
 Legg stiller i midtstilling.  
 Kontroller at veien blir fri etter at siste tog  
 passerer pl.o.

e) Sperr pl.o. ved stiller omlagt ned.  
 Legg stiller i midtstilling etter at siste tog  
 passerer pl.o.  
 Kontroller at veien ikke blir fri.

f) Nødtløs med TV 90"

**II. Fjernstyrt**

a) Magasiner hel kryssing og kjør tog.  
 Kontroller at det er siste tog som løser ut pl.o.

b) Still utkjør for et spor og magasiner utkjør fra et  
 annet.  
 Kontroller at pl.o. løser ut etter første tog

c) Send ordre om nødtløsning av veien.  
 Kontroller at veien blir fri

Dato/sign.
.....
.....
.....
.....
.....
.....

