

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
541	4	6.8		Idriftsettelse av høyspentkabler. Presisert og lagt til krav om elektrisk testing etter NEK 395 (1990). Presisert krav til kontroll av overtemperatur og lagt til henvisning om dette.	Nytt krav om testing av kabler før disse settes i drift.
541	6	2.4		Nye krav til utforming av død-seksjoner.	Nytt krav.
541	6	3.2		Eksisterende tekst presisert. Lagt til krav om avstand mellom og antall føringer for bryterstang. Lagt til krav om jording av bryterstang og anbefaling om bruk av SAT-test for brytere og manøvermaskiner.	Nytt krav.
541	7	2.3.1		Presisert krav til utførelse av klatrevern.	Presisering i henhold til kommende forskrifter.