

Kontroll etter 20 kortslutninger

Utskrivingsdato: _ _ . _ _ . _ _

Rekvirert av:

Banestrekning:

Spor:

Fra Utg. linje:

Til Utg. linje:

Avstand til de 3 sist registrerte feil:

1: km
2: km
3: km

1: km
2: Km
3: km

	OK	Feil	Anmerkninger
<input type="checkbox"/> Kontrollert alle isolatorer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bæreline under bruer, i åk og tunnelmunninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Endemuffer på matekabler og kabel til sugetransformator samt kabler i åk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sugetransformator med isolatorer i kiosk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Overspenningsvern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kl. brytere med line fra bryter til kontaktledning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vegetasjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kontrollen utført av:..... Dato: _ _ . _ _ . _ _ Sign:.....

Er feilen rettet : Ja: Nei:

Feilrapportnr. i BDB: _ _ _ _

Kommentarer:.....
.....
.....

Kontrollen godkjent av:..... Dato: _ _ . _ _ . _ _