

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
alle	1			Oppdatert tekst i henhold til JBV's organisasjon	Ingen
547				Mindre redigeringer er gjennomført i hele kapitlet.	Ingen
alle	2.4	4	6	Godkjenning av tekniske komponenter og systemer	Tekniske kravspesifikasjoner skal følges.
alle	2.5	5	7	Kompetanse	Oppdragsgiver skal forvise seg om at prosjekterende og utførende enheter har tilstrekkelig kompetanse.
alle	2.6	6	8	Dokumentasjon. Setter generelle overordnede krav til dokumentasjon, og stiller konkrete krav til prosjekterende og utførende (entreprenør) med tanke på å dokumenter/garanter utført arbeid. Stiller konkrete krav til eier om å oppbevare og vedlikeholde dokumentasjon, samt at BDB skal benyttes. Noen overordnede krav til akseptansetestdokumentasjon er innført	Oppfølging av prosjekterende og utførende.
547	2.8	8	13	Informasjonstekst angående baneprioriteter fjernet. Konkretisert noen formuleringer i.f.m. at man bør ta hensyn til baneprioritet både ved prosjektering og vedlikehold.	Mindre konsekvenser
547	5	2.1	3	Krav om at høyspenningsanlegget skal ferdigmeldes til Produkt- og Elektrisitetsilsynet av eieren og den som har forestått utførelsen av anlegget.	Ingen siden det forutsettes at denne praksis har vært fulgt også tidligere
547	5	2.4	4	Utvidet beskrivelse av krav til testing og dokumentasjon. Fjernet avsnitt om utførelse av impedansmålinger	Ingen siden det forutsettes at beskrevet praksis har vært fulgt også tidligere
547	11	1	2	Tatt hensyn til andre elkraftanlegg også	Også også andre elkraftanlegg kan styres fra driftssentral
547	11	2	3	Tidligere avsnitt 2.1 er fjernet. Kravene er ivaretatt i JD546 kap. 11	Kravene er nå plassert der det er naturlig å se etter dem
547	11	2	3	Tidligere avsnitt er fjernet. Kravene er ivaretatt i JD546 kap. 11	Kravene er nå plassert der det er naturlig å se etter dem
547	11	2.1	3	Krav om at strekningen mellom to matestasjoner skal inn på ett bilde er frafalt. Oppdatert krav fargebruk slik at de blir leverandøruavhengig. Krav til lydalarm ved alarm. I tillegg en del mindre endringer.	Kravet er ikke lenger hensiktsmessig etter omorganiseringen.
547	11	2.2	3	Inkludert RTUer Krav til avbruddsfri strømforsyning	

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
547	11	2.3	4	Innført krav om jording av skjerm i begge ender (indirekte)	Kabelskjermen fungerer som tilsiktet
547	11	2.4	4	Mindre endringer	
547	11	3	5-6	En del endringer og omskrivninger. Noen krav/beskrivelser fjernet	Mindre betydning
547	11	3.1	5	Driftsdok. skal leveres innen overtagelse Endret omfang på dokumentasjon	Tidl. krav: 3 måneder etter idriftsettelse
547	11	4	7	Mindre endringer	Mindre konsekvenser
547	11	5.1	8	Krav til opplæring er nå knyttet opp mot tilgjengelighetskrav	Mer ansvar på leverandør
547	11	5.2	8	Stilt noe strengere krav til opplæring av systemansvarlige	Systemansvarlig vil stå bedre kvalifisert