

BANENR.: _____ STASJON: _____ SPOR NR.: _____

HELSEVEISINGEN GJELDER: _____

1: Nytt spor, 2: Helsveising av lasket spor, 3: Utskifting av skinner, 4: Innsveising av isolerskjøt, 5: Utbedring av skinnebrudd, 6: Utbedring av skinnefeil, 7: Utbedring av solslyng.

Dato					
Tid					
Fra Km					
Til Km					
Skinnestreng (Høyre=H/Venstre=V)					
Lengde av langskinner (m)					
Skinnetemperatur (°C)					
Ble skinnene gjort spenningsfrie? (Ja/Nei)					
Hvorfor ikke (A el. B ¹)					
Er Varmevogn/Strekkapparat benyttet ? (V/S/Nei)					
Forutsatt nøytraltemperatur (°C)					
Utvidelse(mm)					
Lengde av innsveist kapp / isolasjonsskjøt					
Skinnekapp (Nr./årstall ultralydkontr.)					

¹) A: Langskinner i tunnel mer enn 30m fra tunnelende
B: Skinner lagt ved nøytraltemperatur og sveist umiddelbart

MERKNADER:

Ansvarlig Sveiser: _____

Dato: _____

FORKLARING TIL RAPPORT FOR SLUTTSVEISING

FELT	FYLLES UT MED
Banenr:	Banenr (Bane ID) der sluttveis er foretatt - 4 siffer
Stasjon	Stasjonsnavn dersom sluttveis er foretatt på stasjonsområde
Spor nr.	Spor nr. dersom sluttveis er foretatt på stasjonsområde
Helsveisingen gjelder	Fylles ut med et tall (1 - 6) som angir årsaken til at sluttveisen er utført
Dato	Dato (dag/mnd/år) når sluttveisen ble utført
Tid	Tid (time/minutt) når sluttveisen ble utført
Fra km	Startpunkt for det avsnitt som blir nøytralisert / spenningsfrigjort (km-tall med 3 desimaler)
Til km	Sluttpunkt for det avsnitt som blir nøytralisert / spenningsfrigjort (km-tall med 3 desimaler)
Skinnestreng	Høyre eller venstre skinnestreng i km - retning
Lengde av langskinner	Lengden av det nøytraliserte / spenningsfrigjorte avsnittet (meter)
Skinnetemperatur	Skinnetemperaturen som måles før sluttveis utføres
Ble skinnene gjort spenningsfrie	Her angis om skinnene ble gjort spenningsfrie eller ikke før sluttveisen ble utført
Hvorfor ikke	Dersom det svares nei i feltet ovenfor skal dette begrunnes her med alternativene A eller B i henhold til skjema.
Er Varmevogn / strekkapparat benyttet ?	Her angis hva som evt. er benyttet til å forlenge skinnene V = Varmevogn, S = Strekkapparat, Nei = ingen forlengelse
Forutsatt nøytraltemperatur	Hvilken nøytraltemperatur som er valgt (18 - 24°C)
Utvidelse	Samlet utvidelse (forlengelse) av skinnene før sluttveisen ble utført
Lengde av innsveist kapp / isolasjonsskjøt	Dersom sluttveisen skjer i forbindelse med innlegging av et kapp eller prefabrikert isolert skjøt, angis lengden av kappet her.
Skinnekapp (Nr./årstall ultralydkontr.)	Dersom sluttveisen skjer i forbindelse med innlegging av et kapp angis skinnekappets kontrollnummer og året når kappet ble ultralydkontrollert her.