

Protokoll/rapport over nødfrakoblingsutløsninger - Eksempel

-Månedlig test av nødfrakoblingsutløsning fra togleder

-3 årig test av nødfrakoblingsutløsning fra alle trykk-knapper og fra alle skjermbildeutløsninger fra togleder

-Tilsiktet utkobliger og utilsiktet utkobliger

Utarbeidet ved (elkraft-/driftssentral):.....

Mnd./år:.....

Tid	Kl.	Nødfrakoblingstrekning - Beskrivelse av spenningsløs strekning	T/U ¹⁾	DT)/FT ²⁾ Deltest/ fullskalatest	Hvem har utløst nødfrakoblingen / Fra hvor er nødfrakoblingen utløst	Korrekt utløsning (Ja/nei)	Merknader: (Årsak til nødfrakobling m.m.)	Sign. av ansvarlig
12.11 2004	12:24	Sarpsborg – Riksgrensen - Mellerud	-	FT	Togleder Oslo S / Bilde Z – NFK Dal	Ja	Månedstest november	GK
3.12 2004	12:34	Lillestrøm – Eidsvoll (alle spor – ikke inkl. Lillestrøm st.)	-	FT	Togleder Oslo S / Bilde Z – NFK Dal	Nei	Månedstest desember. Eff.bryter i Eidsvoll koblingshus falt ikke	TM
4.12 2004	11:32	Eidsvoll -Tangen(ikke inkl. Eidsvoll st.)	U	-	Kabelbrudd Espa	Ja	Arbeid av BS på Espa st. Egen feilrapport utarbeidet	TM
23.12 2004	15:34	Eidsvoll -Tangen(ikke inkl. Eidsvoll st.)	T	-	Togleder Hamar / Bilde X - NFK Minnesund	Ja	Tog 481 kjørte på rødt lys. Hendelsen er lagt inn i synergi.	GK
24.12 2004	11:34	Tangen - Fåberg	-	FT	TXP Lillehammer / NFK-trykk-knapp Lillehammer st.	Ja	3-årlig test	GK

¹⁾: T => Tilsiktet eller U=> Utilsiktet

²⁾: DT => Deltest: Test uten utløsning av aktuelle effektbrytere eller FT => Fullskalatest