

## 1 HENSIKT OG FORKLARING

Dette måleskjemaet gjelder for måling av 10/50 kHz innkoblingsfelt, rele 3 i ett, med 5 tilkoblinger.

### 1.1 Forklaring til måleskjema

<b>Anleggsnavn:</b>	Navn på det veisikringsanlegget hvor innkoblingsfeltet benyttes.
<b>Dato:</b>	Dato når målingen foretas.
<b>Temperatur:</b>	Ca. temperatur når målingen foretas.
<b>Sign:</b>	Full signatur av den utfører målingene.
<b>Sf.nr:</b>	Nummer (navn) på innkoblingsfeltet.
<b>Andre rubrikker:</b>	Se justeringsregler i vedlegg p til kapittel 7 i Teknisk regelverk for signal, bygging

## 2 MÅLESKJEMA FOR 10/50 KHz INNKOBLINGFELT, RELE 3 I ETT, 5 TILKOBL.

Anleggsnavn:					
Dato:		Sign.:			
Temperatur:					
Sf. nr.:		Versjon på VO-10:	RT-1:	ST-10:	
		komponenter: VO-50:	LR-1:	ST-50:	
Måleobjekt			Måle-enhet	Grense-verdier	Målte verdier
10 kHz generator	1.1	Inngangsspenning (gjelder ikke for rack-montert innkoblingsfelt)	V =	25 ± 10 %	
50 kHz generator	2.1	Inngangsspenning	V ~	220 ± 10 %	
Rele A (B)	3.1	Kortslutning i sporet ved tilkobling trafo 1	mA	> 150	
	3.2	Kortslutning i sporet midt mellom tilkobling trafo 1 og 4a	mA	> 90	
	3.3	Kortslutt i sporet midt mellom tilkobling trafo 4a og 4b	mA	> 90	
	3.4	Ingen kortslutninger i sporet	mA	< 30	
Rele a (b)	4.1	Ingen kortslutninger i sporet	mA	80 - 90	
	4.2	Kortslutning i sporet ved tilkobling for trafo 1	mA	80 - 90	
	4.3	Kortslutning i sporet midt mellom tilkobling trafo 2 og 3	mA	< 10	
Forbi-koblings-knapp	5.1	Knappen inntrykket	mA	> 100	
Simulering av tog	6.1	Tog mot overgang Avstand fra a (b) faller til A (B) trekker	m	> 32	
	6.2	Tog fra overgang Avstand fra A trekker til tilkobling for trafo 2	m	> 35	
Tilleggs-strøm-forsyning	7.1	Inngangsspenning	V ~	220 ± 10 %	
	7.2	Holdestrøm til rele a (b)	mA	35 - 40	
Rele a(b)	8.1	Forberedende arbeid i kiosk for veisikringsanlegg fjernet.	Utført	Utført	
Anmerkninger:					