

Sjekkliste for sluttkontroll - togsporsignal

Stasjon: _____

Togsporsignal: _____

Kilometer: _____

Kontrollert mot dokument: _____

Revisjon: _____

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

Sjekk-punkt	Tema	Ja/Nei	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1	Togsporsignal			Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er signalet kontrollert for synlige skader/mangler, og at signalet står rett?			
1.2	Er signalet jordet?			
1.3	Er signallinser og fargelinser kontrollert?			
1.4	Er nummer og litramerker kontrollert?			
1.5	Er internkoblingen og kablene til signal lanternene ringt ut?			
1.6	Er det foretatt isolasjonsmåling av alle koblinger i signalet?			
1.7	Er følgende forhold kontrollert på kabler?:			
1.7.1	- Strekkavlastning			
1.7.2	- Avslutning av kabelmantel			
1.7.3	- Bøyeradie			

Sjekk-punkt	Tema	Ja/Nei	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1.7.4	- Jording (JD 510 kap.6)			
1.7.5	- Merking ledere			
1.7.6	- Merking av rekkeklemmer			
1.8	Er alle komponenter og koblinger fastskrudd?			
1.9	Står signalet på riktig plass i henhold til plan/kabelplan?			
1.10	Er det riktig antall kabler inn/ut fra signalet i henhold til plan/kabelplan og trådfordeling?			
1.11	Er riktig type transformatorer montert?			
1.12	Er signalets avstand fra spor kontrollert?			
1.13	Er sikt til signalet kontrollert?			
1.14	Er skyggeskjermer kontrollert?			