

Sjekkliste for funksjonskontroll av relesats til NSB-78

Type:	Relesats Signal
EB Nr.:	BCHR-16107
S.nr:	

Denne sjekklisten bruke for funksjonskontroll av relesatser som byttes inn i anlegg i skarp drift i forbindelse med feilretting.

Det forutsettes at det ikke er foretatt forriglingsendringer i satsene, kun reparasjon, f.eks. bytting av enkeltstående komponenter

Mrk.
Stålkjernerereleer i satsen.
Disse bringes i normalstilling.

Sjekk nr	Beskrivelse	Dato/Sign	Kommentar
1	Satsen skal være plombert		
	Noter revisjonsnummer		
2	Satsen skal ha unikt serienummer		
3	Det skal foreligge sjekkliste fra BS på hva som er utført i satsen og denne dokumentasjonen oppbevares i relerommet sammen med komponentkortet		
4	Det tas visuell kontroll av satsen		
5	Ved testing av satsene observeres samtidig indikeringer på stillerapparatet/togleder		
6	Det benyttes skematisk plan og forriglingsplan for den aktuelle stasjonen for å sjekke funksjonalitet.		
7	Kontroller at følgende releer arbeider normalt: - SRZ (48) - Csp.BI.(49) - Hj.sf(50) - 2sf.(83) - Lok(81) - 2Lok(82) - KR R.(44) - KR.GI F (45) - KR. RM(46) - KR.RO(47)		
8	Kontroller releenes stilling mot signalbildet på stillerapparatet og at riktig rele styres av riktig lampe ute. Dette utføres ved å ta ut/inn pæren i de aktuelle signalene satsen overvåker.		
9	Foreta en visuell kontroll av signalbildene i forsignal for innkjør hovedsignal, kontrollere visuelt at signalbildet er korrekt i hht hva innkjør hovedsignalet viser.		
10	Tilleggstester kan utføres etter testerens ønske		