

Stasjon: _____
S.lås: _____
Kilometer: _____

Kontrollert mot dokumenter

Tegningsnummer.	Rev.

Signaturkolonnen "Montert" signeres av den som står ansvarlig for bygging med kompetanse i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Signaturkolonnen "Kontrollert" signeres av kontrollør med gyldig sertifisering (utstedt av Bane NOR) for gjeldende anleggstype i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Alle signaturer som er benyttet til kvittering (for utført aktivitet) i denne sjekkliste, skal gjenfinnes i denne tabellen:

1 Signatortabell

Fornavn	Etternavn	Arbeidsgiver	Telefon	Signatur som er benyttet for utført aktivitet

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter i tillegg det må tas hensyn til.

Tabell 2 Sjekkliste for sluttkontroll - S-lås, SP/VX

Sjekk-punkt	Tema	Montert	Kontrollert	Kommentarer
1	S-lås, Sp/vx			Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er det kontrollert at stativet / S-låsen er jordet?			
1.2	Er kabelføring og tilkobling kontrollert? (Skruene skal være tilskrudd)			
1.3	Er nøkkelen kontrollert? (Det skal være nøkkelform 1)			
1.4	Er det foretatt isolasjonsmål av kableen innbyrdes og mot jord?			
1.5	Er kableen ringt tråddrett?			
1.6	Er trådmerkingen kontrollert?			
1.7	Er det kontrollert for fysisk skade / rust?			
1.8	Er strekkavlastning kontrollert?			
1.9	Er skjerm utisolert?			
1.10	Er det foretatt merking av S-lås / vx / Sp?			
1.11	Er det gjort merking på stillerapparat? (Grafikk)			
1.12	Er tilkobling på stillerapparat kontrollert? (Stiller og lampe)			
1.13	Er plasseringen i hht fritt profil kontrollert?			

Generelle krav

Sjekk-punkt	Tema	Montert	Kontrol- lert	Kommentarer
1.14	Er plassering i hht tegninger kontrollert?			
1.15	Er stenger i sporveksel kontrollert?			
1.16	Er lås i sporveksel kontrollert? (Nøkkelform 2)			
1.17	Er 3mm kontrollert?			
1.18	Er sporsperre kontrollert?			
1.19	Er låsene til sporsperre kontrollert? (Nøkkelform 1 og Nøkkelform 2)			

Eventuelle merknader og tilleggsopplysninger: