

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
562	Vedl 4c.			For samtlige generiske arbeidsrutiner har kolonnen <i>sikkerhet</i> blitt erstattet av <i>myndighetsnivå</i> . Kolonnen gjenspeiler det samme som tidligere, nemlig grad av kritikalitet etter RCM-analysen. Derimot relateres det forebyggende vedlikeholdet til hvilket myndighetsnivå som kan godkjenne endringer fremfor den tidligere til tider misvisende inndelingen i sikkerhets- og ikke sikkerhetskritisk vedlikehold.	Bedre samsvar mellom generiske arbeidsrutiner og øvrig vedlikeholdsregelverk mht. dispensasjonsbestemmelsene.
560/ 561				Generell omskriving til ny mal Kap 5-10, samt oppdatering av innhold.	Enklere for bruker, samme format på alle bøker, nummerering av krav, skilt ut lærebokstoff.
560/ 561	4	3.1, 3.2		Presisert at løsning skal avklares med premissgiver/ systemeier.	Mer presis i forhold til hvor ansvaret ligger.
		5		Endret grå tekst.	Ingen
		6.1, 6.2		Tatt bort referanse til spesifikasjoner (hele 6.2 ut).	Mulige henvisninger til feilaktig referanse fjernet, dette forutsettes spesifisert i kravspesifikasjoner.
		8.2		Nytt krav d) vedrørende dokumentasjon for sikkerhetsgranskning.	Enklere for bruker i forhold til dokumentasjon som kreves.
		8.2.6		Endret krav til dokumentasjonsformat fra lyskopiering til papir.	Ingen.
		9.1		Nye krav a) og b), presisert godkjenningsansvar.	Mer presis i forhold til hvor ansvaret ligger.
		9.3, 9.4, 9.5, 9.6		Tatt ut spesifisering om hvem som skal delta i og godkjenne akseptansetester.	Dette er opp til oppdragsgiver/ systemansvarlig å bestemme.
560	5	2.2		Endret krav til belysning i teletekniske rom, henvist til publikasjon 1B fra Lyskultur.	Rundere krav, henvist til anbefalt norm.
	6	2		Tatt ut spesifikasjonsstoff.	Ingen.
		2.2		Innført transportnett og aksessnett som begreper samt åpnet for bruk av multimodus fiber.	Åpner for flere løsninger.
		7.1		Endret fra KL master til master generelt	Oppheng av fiber kan forekomme i andre master. Kravet gjelder uansett hva slags type mast som benyttes.
		7.2		Endret overskrift til jordanlegg	Mer presis betegnelse.
		7.3.1		Endret fra flammehemmende til brannhemmende (samsvarer med 510)	Kravet samsvarer med øvrige regelverk
		7.6		Nytt krav b) vedrørende tilrettelegging for terminering av fiberkabel	Gir bruker bedre veiledning i forhold til planlegging av fiberanlegg.
	7	3		Tatt bort referanse til NMS.	Tatt bort unødvendig krav til NMS.

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
	7	3		Tatt vekk begrensning i forhold til utvikling av egne grensesnitt i Jernbaneloverkets nett.	Gir større fleksibilitet i forhold til bruk av interne grensesnitt i JBV's nett.
		6		Rettet henvisning fra kap. 2 til kap.4 avsn. 8	Rettet feil i henvisning.
		7.1.2		Endret tekst, tatt ut definisjon av aksessgrensesnitt	Bruker unngår feiltolkning av begrepet.
	8	1		Presiseringer av hensikt og omfang.	Ingen
		2.1		Endret tekst, viser generelt til avsnitt 2.5.1 ang. nummerplan	Samler kravene i ett kapittel.
		2.2		Presiseringer om blokktelefonsystemet, innført henvisning til togframføringsforskriften i stedet for til JD 340	Mer presis henvisning.
		2.3		Endret krav til bygging av togtelefon til opprettholdelse av anlegg der kriteriene er tilstede	Sikrer at videre utbygging av togtelefonsystemet ikke finner sted.
		3		Presiseringer i forhold til dagens situasjon	Ingen.
		4		Presiseringer i forhold til dagens situasjon	Ingen.
		6		Innlemmet tekst fra avsnitt 6.2 i avsnitt 6.1. Oppdatert henvisninger.	Ingen.
		7		Presisering av godkjennende instans	Mer presis i forhold til hvor ansvaret ligger.
		7.2		Endret krav til bygging av togtelefon til opprettholdelse av anlegg der kriteriene er tilstede	Sikrer at videre utbygging av togtelefonsystemet ikke finner sted.
		7.5		Tatt bort feilaktig henvisning	Fjernet feil.
		8		Presiseringer i forhold til dagens situasjon	Nøytral prosedyre i forhold til leverandør og assessor.
	9	1		Presisering av tekst i forhold til godkjenning. Satt inn informasjon om regelverk for GSM-R	Ingen.
		2		Endret referanse fra JD 300 serien til togframføringsforskriften, generell tilpasning av tekst.	Ingen.
		2.1		Presisert at krav gjelder for SCANET togradio	Unngå forveksling med GSM-R.
		2.2.1		Endret krav fra VLR integrert i JBV's telenett til kun grensesnitt mot nettet.	Ingen.
		8.1		Oppdatert henvisning til gjeldende EIRENE spesifikasjoner	Ingen.
		8.2		Oppdatert i forhold til JBV's spesifikasjoner	Ingen.
		10.4, 10.5		Slettet punkt om utarbeidelse av frekvensplan (Informasjonsstoff)	Ingen.
	10	2.1.7		Føyet til krav om kvalitetssikring av informasjon i rutedatabase	Sikrer at data som legges inn kvalitetssikres.
		3.1.5		Endret fra NMS til driftssystemer	Ingen.
		6.2		Fjernet avsnitt. Gjort om til lærebokstoff i 6.1.	Ingen.
		7.1.6		Endret tekst, henvist til 1B-De i tillegg til vedlegg i regelverket	Sikrer at føringer i styringssystemet ivaretas.

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
		7.1.6. 2		Tatt ut krav om bakbelysning av urskiver	Ingen.
561	5			Skrevet i samsvar med JD 560	Bedre lesbarhet.
	5	2.2		Endret krav til belysning i teletekniske rom, henvist til publikasjon 1B fra Lyskultur.	Rundere krav, henvist til anbefalt norm.
	6	1		Skrevet i samsvar med 560	Ingen.
		3.1		Endret fra KL master til master generelt	Ingen.
		3.2		Nytt krav b) vedrørende tilrettelegging for terminering av fiberkabel	Ingen.
	8	3.1.7. 1		Skrevet om til b�r krav, Presisert Infrastruktur Teknikk i prosedyre	Mer presis i forhold til hvor ansvaret ligger.
		3.2.2		Krav til skilt for togtelefon omformulert i forhold til nye krav for plassering av skilt i KL master.	Ved etablering av nye KL master der Togtelefon er i bruk, m� det settes opp egne stolper for skilting.
	9			Skrevet i samsvar med 560	Ingen.
	10			Skrevet i samsvar med 560	Ingen.