

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
550	1			Oppdatert tekst i henhold til JBV's organisasjon.	Ingen.
550	2	4	6	Kompetanse. Krav til kompetanse for prosjekterende enhet innført.	Oppdragsgiver skal forvise seg om at prosjekterende og utførende enheter har tilstrekkelig kompetanse.
550	2	6	11	Dokumentasjon. Setter generelle overordnede krav til dokumentasjon, og stiller konkrete krav til prosjekterende og utførende (entreprenør) med tanke på å dokumentere/garantere utført arbeid. Stiller konkrete krav til eier om å oppbevare og vedlikeholde dokumentasjon, samt at BDB skal benyttes.	Oppfølging av prosjekterende og utførende.
550	6	11	33	Endret krav til plassering av avsporingssindikator.	Endring av krav.
550	6	5.3.1.6	20	Korrigerings av isolasjoner og spor i figur 6.32.	Korrigerings av figur.
550	8	2	3	Presisering av ansvar for godkjenning ved avvik. Presisering av krav til plo på strekninger med sth. 130 km/h – 160km/h.	Presisering av krav.
550	8	4.1	10	Korrigerings av senketid for ½Ba.	Korrigerings av krav.
550	8	4.1	11	Endring av tabell for fastsetting av forringingstid.	Korrigerings av krav.
550	8	4.1	11	Endring av krav (fra bør til skal) til antall veisignal hvis flere veier grener ut fra planovergangen.	Endring av krav.
550	10	2	4	Setning fjernes: "C-balise bør benyttes ved dim. Fall \geq 5 for hastigheter $>$ 130km/h".	Presisering av krav.
550	10	3.8	10	Pkt.2: "er høyere enn 100km/h og", fjernes	Harmonisering av krav.
550	10	3.10	10	Pkt.2: "A6/2" endres til "2/6"	Redigering.
550	10	3.10	10	Endring av spesifikk hastighet i utbyggings-område gitt ved H(G) kan bare skje ved hjelp av H(7) gruppe plassert min. 50m etter SU – gruppe.	Presisering av krav.
550	10	5.1	13	Kulepunkt 4: "Kodes med avstand fra A – balise til markeringsmerke (signal 69D)", endres til: "Kodes med avstand lik avstanden mellom signal 69A og markerings-merke (signal 68D). Dette gjelder også den ekstra gruppen som er nevnt under kulepunkt 2).	Endring av krav. Bedret tilgjengelighet.
550	10	5.2	13	Kulepunkt 2: "(Jfr. pkt.4)" endres til: "(Jfr. pkt. 5.4)"	Redigering.
550	10	7	13	Kulepunkt 2 kompletteres med henvisning til kravspes: "godkjent balisefeste (jfr. tegning S.49505) for.....".	Komplettering.

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
550	10	7	13	Nytt kulepunkt 3: "Når det skal benyttes 2 balisegrupper ved signal 69A, skal A – balisen i den ekstra gruppen monteres min.50m – maks.60m foran signalet."	Presisering.