

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
551	1			Oppdatert tekst i henhold til JBV's organisasjon.	Ingen.
551	2	4	6	Kompetanse. Krav til kompetanse for utførende enhet innført.	Oppdragsgiver skal forvise seg om at prosjekterende og utførende enheter har tilstrekkelig kompetanse.
551	2	6.1	12	Dokumentasjon. Setter generelle overordnede krav til dokumentasjon, og stiller konkrete krav til prosjekterende og utførende (entreprenør) med tanke på å dokumente/garantere utført arbeid. Stiller konkrete krav til eier om å oppbevare og vedlikeholde dokumentasjon, samt at BDB skal benyttes.	Oppfølging av prosjekterende og utførende.
551	2	6.2	12	Godkjenning av tekniske komponenter og systemer	Tekniske kravspesifikasjoner skal følges.
551	4.a	1.4, 1.8	8, 17	Innføring av krav til prøving av avspøringsindikator i prøveprotokoll for anleggstype NSI-63.	Nytt krav.
551	4.a	2.4, 2.8	29, 38	Innføring av krav til prøving av avspøringsindikator i prøveprotokoll for anleggstype NSI-63 m/PLS.	Nytt krav.
551	4.a	3.4, 3.8	50, 58	Innføring av krav til prøving av avspøringsindikator i prøveprotokoll for anleggstype NSB-78.	Nytt krav.
551	4.a	4.4, 4.8	69, 78	Innføring av krav til prøving av avspøringsindikator i prøveprotokoll for anleggstype NSB-84.	Nytt krav.
551	4.a	5.4, 5.5	120, 140	Innføring av krav til prøving av avspøringsindikator i prøveprotokoll for anleggstype NSB-94.	Nytt krav.
551	4.a			En rekke mindre redaksjonelle endringer i prøveprotokoll for anleggstype NSB-94.	Redigering.
551	6	7.1-7.6	16-17	To skapvarianter. Div. mål i tekst og på tegninger endret.	Presisering.
551	6.a	1.4-1.5	4-5	Side 4 og 5 er nye.	Presisering.
551	6.b	Alle	1-22	Korrektur. Ny tekst og tegninger. 8 nye sider.	Presisering.
551	6.c	1.1	2-3	Korrektur. Tekstendring.	Presisering.
551	6.f	4	6	Tegningsendring.	Presisering.
551	6.i	1	2	Ny setning.	Presisering.
551	6.k	3-5	4-6	Tillegg i tekst. Tekstendring. Tegningsendring.	Presisering.
551	6.m	1.1-1.2	2	Tekstendring.	Presisering.
551	6.n	2-5	3-7	Tekstendring.	Presisering.
551	6.o	1,2.1-2.3, 3, 4-1	1-3,4, 6-7	Tekstendring. Tillegg i tekst. Ny tekst. Ny tabell.	Presisering.

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
551	6.p	1.4.1-1.4.4	3-4	Tekstendring.	Presisering.
551	8	4.3.1	8	Fjerning av kravet til avstand mellom SO og rørmastbunn.	Korrigerings av krav.
551	8	4.1.1,4.2, 4.4,5.1,5.3, 5.3.1-5.3.2	6,8-9, 11-13	Tekstendring. Ny skisse.	Presisering.
551	8.b	3	21-29	Tatt inn ny justeringinstruks for innkoblingsfelt montert i rack.	Nytt krav.
551	8.b	2.4	13-20	Korrigerings av tegninger.	Korrigerings.
551	8.b	1, 2	2 - 12	En del mindre presiseringer.	Presisering.
551	8.c	1.4	5, 7	Korrigerings av veiledende kretsskjema (figur 8.c.2 og 8.c.4).	Korrigerings.
551	8.e	2.3	5	Endret grenseverdiene for inngangsspenning på to kHz-generator slik at skjemaet kan benyttes ved måling på innkoblingsfelt montert i rack.	Nytt krav.
551	8.f	1.1	4	Tillegg i tekst.	Presisering.
551	8.g	Alle	1-6	Tekstendring. Tillegg i tekst. Ny tekst.	Presisering.
551	8.h	1.2	2	Presisering av fremgangsmåte.	Presisering.
551	8.i	1	2	Tillegg i tekst.	Presisering.
551	10	3.6	8	Setningen: "Ved midlertidige hastighetsnedsettelse skal A – balisen legges ca.100m foran signal 69A", fjernes og erstattes med: " (Se kap. 7 med hensyn på plassering i forbindelse med midlertidige hastighetsnedsettelse)".	Redigering.
551	10	7	13	Kulepunkt 2 kompletteres med henvisning til kravspes: "godkjent balisefeste (jfr. tegning S.49505) for.....".	Komplettering.
551	10	7	13	Nytt kulepunkt 3: "Når det skal benyttes 2 balisegrupper ved signal 69A, skal A – balisen i den ekstra gruppen monteres min.50m – maks.60m foran signalet."	Kompettering.
551	10.a	1.1,5	3, 26-27	Tekstendring. Tillegg i tekst.	Presisering.