

| Referanse |     |            |      | Endring   | Konsekvens for bruker                              |
|-----------|-----|------------|------|---|--|
| Bok       | Kap | Avsn.      | Side |   |  |
| 541       | 4   | 6.2 og 6.3 |      | Overskrifter presisert. Nummerering gjort mer logisk. Krav spesifisert. Nytt krav om kontroll av manøvermaskin innført.   | Klarere krav.                                      |
| 541       | 4   |            |      | Vedlegg 4.e. Sjekkliste for overtakelse av kontaktledningsanlegg oppdatert.   | Riktige krav og referanser.                        |
| 541       | 5   | 1          |      | Lagt til henvisning til vedlegg 5.d [JD 540] for krav til autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning.  | Henvisning til relevante krav.                     |
| 541       | 5   | 2          | 3    | Endret krav til hvile planer som skal være tilstede og planer som bør være tilstede ved bygging av kontaktledningsanlegg  | Klargjøring av krav, vekk fra kan.                 |
| 541       | 5   | 3          | 4    | Satt inn krav til sporiseringsplaner, klargjøring av ordbruk ifbm. overhøyde.   | Riktigere og klarere krav.                         |
| 541       | 6   | 2.2        | 4    | Krav til seksjonering ved lastespor, sidespor og hensettelsesspor oppdatert og presisert. Ny figur 6.2 med riktige referanser.  | Riktige krav til utførelse.                        |
| 541       | 6   | 2.3        | 5    | Figur 6.4 oppdatert.  | Oppdatert figur.                                   |
| 541       | 6   | 2.5        | 7    | Byttet ut figur 6.6 slik at den er lik figuren i JD540. Krav til etablering av blokktelefon ved hovedsignal vil forsvinne i løpet av 2008. Lagt inn tekst som sier at dette må sjekkes i hvert enkelt tilfelle. | Riktig figur samt endring av krav i løpet av 2008. |
| 541       | 7   | 2.3        | 5    | Endre tekst for B og H master i henhold til nye tegninger.  | Presisering av utførelse.                          |
| 541       | 7   | 3          | 7    | Tilføyd åk type 40.   | Økt valgfrihet.                                    |
| 541       | 7   | 6.3        | 10   | Endret toleransekrav i forhold til SOK.   | Klargjøring av krav.                               |
| 541       | 7   | 6.4        | 11   | Endret toleransekrav til innmåling.   | Riktigere krav.                                    |