

1 UTFYLLING

I protokollen skal det noteres følgende:

- Dato
- Ansvarlig for sluttkontroll
- Strekning
- Togradiosentral (geografisk tilhørighet)
- Den aktuelle togradiosentralens nummer (0 - 7) på linjegransesnittet (Front End) for delstrekningen dersom dette er kjent.
- Tognummer
- Aggregatnummer (kjøretøyets individnummer).
- Radioområdenummer
- Områdenummer før kjøring (evt. manuelt innmeldt).
- Områdenummer etter passering av RO-baliser.
- Hvilken kilometer referanse de ligger ved og om de er markert med blå-hvit stolpe eller eget skilt.
- Signalnummer vist hos togleder **før** og **etter** passering av hovedsignal og SH - eller lenkingsgrupper og nummerskiltet på signalmast.
- Totalt antall sider av utfylt rapport

Dersom sluttkontroll viser at godkjent prosjektering er fulgt (til 100 %), underskrives protokollen av sluttkontrollør signal.

Dersom sluttkontroll avdekker feil skal disse rettes og ny sluttkontroll foretas.

2 PROTOKOLL FOR KONTROLL

Strekning:

Togradiosentral:

Radio-områdenummer:

Front-end numer (0-7)

Tognummer:

Aggregatnummer:

Antall sider utfylt rapport:

Dato:

Ansvarlig for kontrollen:

3 KONTROLL AV RADIOOMRÅDENUMMER

		Dato/Sign.
Fra utgangsstasjon angis manuelt innmeldt område nummer		
1.	Områdenummer før passering av RO-gruppe:	
2.	Områdenummer etter passering av RO-gruppe:	
3.	Km-angivelse for RO-gruppe:	
4.	RO-gruppe markert (blå/hvit stolpe eller skilt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	

