Kapittel/krav	Tema	Beskrivelse	Konklusjon konsekvens for R-A-M-S-L-Ø-K	
	525.4. Generelle tekniske krav: John Magne			
1.1.4-1	Dokumentasjon av robusthet og duktilitet	Revidert/nytt krav og veiledning	Tydeligere kravtekst og veiledning. Økt fokus på robusthet. Ingen større negativ konsekvens for BN. Anbefalt implementert	
1.1.4-2	Generelle konstruksjonskrav for alle bruer	Ny plassering + revidert krav og veiledning	Ingen praktisk endring i krav. Forbedret veiledning. OK.	
1.1.4-3	Konstruksjonskrav for nye eller utradisjonelle konsepter	Nytt krav og veiledning	Eldre krav i praksis flyttet til 1.1.4-1. OK	
1.5.3-4	Objektinformasjon	Nytt krav	Forbedring av praksis i modellbaserte prosjekter. Ingen negativ konsekvens. OK	
1.6.1-3	Forvaltningsdokumentasjon	Nytt krav og veiledning	Krav gjelder ikke jernbanebruer. OK	
	525.5. Laster: John Magne			
5.13-1,2,3,4	Seismiske påvirkninger	Reviderte krav og veiledninger	Åpner for bruk av NORSAR-verdier, men fortsatt restriktivt. Ingen negativ konsekvens. OK	
4.11.3-2	Naturlaster	Språk/redigering	Flyte- og rørbruer mindre relevant for BN. Ingen negativ konsekvens. Endringer er OK	
4.11.3-3	Naturlaster	Språk/redigering	Flyte- og rørbruer mindre relevant for BN. Ingen negativ konsekvens. Endringer er OK	
5.10.3-6	Laster fra drivende is	Rettet skrivefeil	Finner ingen endring.	
5.12-1	Snølast	Rettet skrivefeil	Finner ingen endring.	
	525.6. Fundamentering: Carlos			
6.2.5-1	Geoteknisk prosjektering	Revidert krav og veiledning	Gruppa ikke fornøyd med teksten, som er fortsatt tvetydig mht. kombinasjons regler man må bruke når geotekniske laster inngår slik det står i EK0 . Kravet adopteres ikke og lages et nytt krav, se EA #4373.	OK, nytt krav i TRV
7.2.2-2	Stabilitetskontroll av såle på berg	Språk/redigering	Ingen vesentlig forksjell mellom versjoner. Kun mindre redigering veiledning (fra **F**igur 7.2.2—1 til **f**igur 7.2.2—1, og tilsvarende med henvisning til **f**igur -2). OK	OK
7.5.2-5	Dimensjoneringsprinsipper	Språk/redigering	Ingen vesentlig forksjell mellom versjoner. Kun mindre redigering (fra **K**rav 7.5.4—4 til **k**rav 7.5.4—4). OK	OK
7.5.2-12	Prosjekteringsforutsetninger for samvirkepeler	Revidert krav og veiledning	Gruppa er ikke enstemmig enig med teksten. Nytt revidert krav har 5 underkrav (strekkpunkter 1 til 5). EA for å legge inn nytt krav som erstatning for underkrav 1 og 4, som adopteres ikke av Bane NOR men beholdes som anbefaling. Underkrav 5 er ivaretatt gjennom tidligere tilsvarende krav i TRV (med riktig benevnelse iht. NS EN 1994). Underkrav 2 er ivaretatt gjennom tidligere tilsvarende krav i TRV, men det skal nevnes ekplissitt i endret krav TRV:04579 (EA) for ordensskyld. Uderkrav 5 adopteres i forandret eksisterende krav TRV:04579. Se vedlagt notat angående reviderte krav til samvirkepeler i TRV.	OK, nye / reviderte krav i TRV
7.5.4-5	Offeranoder for frittstående peler	Liberalisert krav	*Frittstående* ***stålrørs*** *peler i sjøvann der stålrøret* ***utnyttes konstruktivt (beregningsmessig) i ferdigtilstand*** , skal ha korrosjonsbeskyttelse med offeranoder:**"ny tekst" gjort fet**, Ingen innvendinger. Peler i sjøvann kan som regel også inpiseres ved undervannsinspeksjon. OK	OK
7.6.2-3	Utilsiktet eksentrisitet	Språk/redigering	Ingen vesentlig forksjell mellom versjoner. Kun mindre redigering (fra **K**rav 7.6.1—4 til **k**rav 7.6.1—4). OK	OK
7.6.2-5	Slankhet	Språk/redigering	Ingen vesentlig forksjell mellom versjoner. Kun mindre redigering (nummerering av anbefalinger i veiledende tekst og redigering av "se **2.5**" til "se **kapittel 2.5**" i kravteksten). OK	OK
7.6.2-7	Formavvik	Språk/redigering	Ingen vesentlig forksjell mellom versjoner. Kun mindre redigering (nummerering av underkrav og redigering av **K**rav 7.6.2—3 til **k**rav 7.6.2—3). OK	OK
	525.7. Betongkonstruksjoner: Carlos			
8.1-1	Duktil oppførsel	Språklig endring	Forbedret formulering. OK	OK
8.2.1-3	Tilsetningsmaterialer	Retting av uoverensstemmelse med R762	Beholdt formuleringen i R762. Ingen innvendinger. OK	OK
8.2.6-1	Armering	Henvisning til standard oppdatert	NS 3576-3:2012 er tilbaketrukket, erstattet av NS 3576-1:2024. Riktig hevisningsendring. OK	OK
8.3.1-2	Spesielle krav til minste overdekning	Sletting av tekst	Strekkpunkt 4 fra forrige versjon: —*Ved fare for isabrasjon eller erosjon i rennende vann: + 10 mm* er fjernet. Diskutert i faggruppa, vurderes som OK.	OK
8.7.6-1	Armeringsregler for søyler og vegger	Forenkling av krav	Ingen innvendinger. Minimums diameter krav for undervannsstøp 20 mm beholdes i N400 som i forrige versjoner. Minimums diameter krav for øvrig fjernes (strekkpunkt — 16 mm for øvrig fjernet av N400). Vårt teknisk regelverk beholder kravet på min Ø=16 mm i søyler og vegger i TRV:05917. Ny teksten i det reviderte N400-krav supplerer da vårt TRV:05917 i teknisk regelverk som angir en generell minimums diameter i søyler og vegger for de tilfellene beskrevet i første paragrafen av nytt krav i N400. Viser til TRV:08111. OK	OK
	525.8 Stålkonstruksjoner: Vegard			
4.3.3-1	Kabler i skråstagbruer	Revidert krav, kabelløsning + beskyttelse, ikke parallelle tråder	OK, ingen formening, pressisering til det bedre	
4.3.3-2	Kabler i skråstagbruer	Revidert krav, beskyttelse parallelle tau, erst. 4.3.3-3	OK, Pressisering til det bedre	
9.2.1-1	Korrosjonsbeskyttelse av konstruksjoner i luft	Rettet skrivefeil		
9.2.1-5	Korrosjonsbeskyttelse av konstruksjoner i luft	Rettet henvisning		
9.3.1-2	Konstruksjonsanalyse	Innledningstekst gjort om til krav, Ulykke: γ_M=1, plastiskanalyse	Burde TRV stille strengere krav til duktilitet og ikke tillate å bruke opp plastisiteten på kjente ulykkeslaster?	
	525.9 Samvirkekonstruksjoner: Vegard			
	525.10 Overflatebehandling av stål: Vegard			
	525.11 Overgangsbruer: Hauke			
3.8.3-1	Overgangsplater	Revidert krav		
5.3.1-1	Engangstransporter (LM3)	Revidert krav - bedre forklaring		
	527.4 Generelle tekniske krav, vedlikehold: Hauke			