Jernbaneverket

Feil / skade på JBV's lavspenningsanlegg

Rapport nr.:_____

1 STASJONERINGSSTED:

2 FEIL INNTRAFF DATO: _____

3 TOGFORSINKELSE:
Kode 1: Med togforsinkelse
Kode 2: Uten togforsinkelse

4 BANEREGION:
1 Baneregion Øst
2 Baneregion Sør
3 Baneregion Vest
4 Baneregion Nord

5 BANENUMMER:

6 FEILKM / -STED:

7 TYPE ANLEGG:
4 Sporvekselvarmeanlegg
5 Togvarmeanlegg
7 Belysningsanlegg
8 Reservestrømsanlegg
10 Strømforsyningsanlegg
11 Spesielle bygningsinstallasj.
19 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _

Side 1 av 5

9 FEILBEHEFTET ANLEGGSDEL, ANLEGGSDEL HVOR FEIL FØRST BLE REGISTRERT:

Sporvekselvarmeanlegg:
- ☐ 0320 Transformator
- ☐ 0321 Tilførselskabel
- ☐ 0322 Varmeelement, stokkskinne
- ☐ 0323 Varmeelement,tungeskinne
- ☐ 0324 Rådegravselement
- ☐ 0325 Bryter for belysning
- ☐ 0326 Styring
- ☐ 0327 Beskyttelsesjord
- ☐ 0329 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Reservestrømsanlegg:
- ☐ 0330 Reservestrømstrafor
- ☐ 0331 Reservestrømsaggregat
- ☐ 0332 UPS
- ☐ 0333 Kabler
- ☐ 0334 Vern
- ☐ 0335 Høyspentsikring
- ☐ 0336 Overbelastningsvern
- ☐ 0337 Batteri
- ☐ 0338 Indikering
- ☐ 0339 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Togvarmeanlegg:
- ☐ 0300 Transformator
- ☐ 0303 Varmepost
- ☐ 0304 Stikkabel
- ☐ 0305 Kabler fra trafo til varmepost
- ☐ 0306 Høyspentsikring, primærside
- ☐ 0307 Jording
- ☐ 0308 Indikering
- ☐ 0308a Effektbryter / vern
- ☐ 0309 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Strømforsyningsanlegg:
- ☐ 0340 Fra høyspentanlegg
- ☐ 0341 Fra El-verk 50 Hz
- ☐ 0342 Fra kontaktledningsanlegg
- ☐ 0343 Tilførselskabel
- ☐ 0344 Transformator
- ☐ 0345 Vern
- ☐ 0346 Jording
- ☐ 0347 Høyspentsikring
- ☐ 0349 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Belysningsanlegg:
- ☐ 0350 Armatur
- ☐ 0351 Lampe
- ☐ 0352 Kabel
- ☐ 0353 Fotocelle
- ☐ 0354 Styring
- ☐ 0355 Vern
- ☐ 0356 Master
- ☐ 0357 Beskyttelsesjord
- ☐ 0358 Fordelingsskap
- ☐ 0359 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lavspenningsanlegg:
- ☐ 0310 Sporvekseltrafo
- ☐ 0311 Varmeelement rådegrav
- ☐ 0312 Varmeelement sporveksel
- ☐ 0313 Styre / fordelingsskap
- ☐ 0314 Lavspenningskabel
- ☐ 0319 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Spesielle bygningsinstallasjn.:
- ☐ 0360 Vern
- ☐ 0361 Overspenningsvern
- ☐ 0362 Jordfeil
- ☐ 0369 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 TYPE FEIL:

- 10 Avbrent
- 11 Deformert
- 12 Nedrevet anlegg
- 13 Overslag / kortslutning
- 15 Kontaktfeil
- 16 Mekanisk feil/løsnet detalj
- 18 Sikringsbrudd
- 19 Brudd
- 29 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _

11 FEILÅRSAKER SOM :

kan forhindres

- 002 Forurensing, støv osv.
- 003 Feilbetjening
- 006 Graving
- 008 Mangl. kontroll/vedlikehold
- 009 Feilkonstruksjon
- 010 Feil montering
- 012 Materialfeil / -tretthet
- 013 Korrosjon
- 014 Slitasje
- 016 Forskyvning mast / stolpe
- 017 Overbelastning kabel
- 018 Nedising
- 029 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _

vanskelig kan forhindres

- 100 Forsettelig skade / hærverk
- 101 Brann
- 102 Sprenging/graving, eksterne
- 104 Kjøretøy, ikke skinnegående
- 105 Avsporing / togkollisjon
- 106 Ras
- 107 Flom
- 112 Lynnedslag
- 119 Annet _ _ _ _ _ _ _ _ _

12 ÅRSAKSTILHØRIGHET:

- 1 JBV kontaktledning/sterkstrøm
- 2 JBV andre
- 3 NSB BA teknisk sektor
- 4 NSB BA Persontrafikk
- 5 NSB BA Godstrafikk
- 6 NSB BA Eiendom
- 7 Andre, eksterne

13 FEIL INNTRAFF: kl. _ _ // _ _

14 PERSONELL VARSLET: kl. _ _ // _ _

15 PERSONELL RYKKET UT: kl. _ _ // _ _

16 ANKOMST FEILSTED: kl. _ _ // _ _

17 VENTETID: _ _ t. _ _ min.

18 UTKOBLINGSTID: _ _ t. _ _ min.

19 FEIL UTBEDRET: kl. _ _ // _ _

20 ANVENDT PERSONELL: _ _ _ stk.

22 BIL: _ _ _ stk.

23 MERKNADER:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Merknader forts.

24 MATERIELL:

Angi medgått type og mengde.

25 RAPPORTSKRIVERS UNDERSKRIFT: Dato: _____ Sign.: _____

26 STREKNINGSLEDERS UNDERSKRIFT: Dato: _____ Sign.: _____

27 OMRÅDESJEFENS UNDERSKRIFT: Dato: _____ Sign.: _____

28 BANESJEFENS UNDERSKRIFT: Dato: _____ Sign.: _____